

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 01/4.1/413/1005/13
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY

UM01-6930-UM0130185/10

NR IDENTYFIKACYJNY

0	6	2	5	6	2	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi
 Data otrzymania zlecenia: 29.03.2013r.

dd/mm/rrrr

Rodzaj kontroli

1. Wizytacja w miejscu na zlecenie
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania
3. Kontrola zadania w trakcie realizacji
4. Rekontrola
5. Inne czynności kontrolne

Kontrola dotyczy nw. etapu obsługi wniosku:

1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Wniosek o płatność
3. Etap ex-post

2. Przeprowadzający kontrolę

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

NIP

9 1 3 0 0 0 5 1 4 7 REGON 9 3 1 9 3 5 0 5 2

2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/działek¹

Województwo: dolnośląskie
 Powiat/gmina: wrocławski Kąty Wrocławskie
 Miejscowość/kod: Gniechowice 55-080
 Ulica/nr domu/lokalu/działki: ul. Kątecka 59, nr dz. 408/2, obręb Gniechowice
 Tel.: - Fax: -
 E-mail: -

3. Siedziba i adres podmiotu kontrolowanego²
(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)

Województwo: dolnośląskie
 Powiat/gmina: wrocławski Kąty Wrocławskie
 Miejscowość/kod: Kąty Wrocławskie 55-080
 Ulica i nr domu/lokalu: Ul. Rynek-Ratusz 1
 Tel.: 71 3907200 Fax: 71 3907201
 E-mail: urzad@katywroclawskie.pl

III. OSOBA UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	
2. Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze. zm.).

¹ wypełnić lokalizację właściwą dla przeprowadzanej kontroli

² Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania/siedziby jest różny od adresu wskazanego w pkt. 2 Lokalizacja operacji/działek

Podpis podmiotu kontrolowanego

mgr inż. Maczysław Reps

Podpisy kontrolujących

Anna Wozniak

Krzysztof Włodek

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon <input checked="" type="checkbox"/>	05.04.2013	Juwana Taborch	Krzysztof Włodan
	List <input type="checkbox"/>			
	Fax <input checked="" type="checkbox"/>			

1. Kontrola została zrealizowana?
TAK NIE

Jeśli NIE podać przyczynę: -

V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Anna	Worsztynowicz	Upoważnienie nr 5 z dnia 12.12.2012r.
2. Podmiot kontrolowany	Członek zespołu: Krystian	Włodek	Upoważnienie nr 7 z dnia 12.12.2012r.
	Imię: <i>Michał</i>	Nazwisko: <i>Reps</i>	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
			Dowód osobisty nr: <i>AP2 811483</i>
			Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Dnia 08 kwietnia 2013r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Art. 27 ust. 1. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (z późn. zm.), na podstawie zlecenia - pismo znak: DOW-O.III.042.129.2013 z dnia 29.03.2013r. przeprowadzono w Gminie Kąty Wrocławskie wizytację dotyczącą projektu pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach”.

Czynności kontrolne w dniu 08 kwietnia 2013r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji. Następnie w oparciu o zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6922-UM0100081/10, weryfikacji poddano świetlicę wiejską w miejscu realizacji operacji, tj. w miejscowości Gniechowice.

Remont i przebudowę świetlicy wiejskiej wykonała firma „BYSTRABUD”, z/s 58-100 Świdnica, ul. Dobrzańska 33, za kwotę w wysokości 549 999,98 zł brutto. Koszty realizacji operacji zweryfikowano w oparciu o zał. Nr 3 do Raportu.

Weryfikacji poddano również kwestie zawarte w „Liście elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu”, stanowiącej zał. Nr 2 do Raportu z czynności kontrolnych.

Na podstawie przeprowadzonych w dniu 08 kwietnia 2013r. czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji oraz weryfikacji rzeczowej stwierdzono, iż zakres rzeczowy wymieniony w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji, stanowiącym Część 6 Wniosku o płatność Nr UM01-6930-UM0130185/10 jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.).

Podpis podmiotu kontrolowanego	ZASTĘPCA BURMISTRZA <i>mgr inż. Michał Reps</i>	Podpisy kontrolujących	Specjalista Anna Worsztynowicz <i>hwl</i> Krzysztof Włodek
--------------------------------	--	------------------------	---

LISTA ZADACI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna.
5.	Protokol nr PR1/2/2013 - kopie
6.	Protokol oddzielnego monitoringu - kopie
7.	Dziennik budowy - kopie
8.	Projekt budowlany - kopie
9.	
10.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	08.04.2013r. godz. 10:30	08.04.2013r. godz. 15:00
Rezerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	08.04.2013r. dd/mm/rrrr	Siedziba Beneficjenta
Kontrolujący	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych	
	Imię	Nazwisko
	Anna	Worsztynowicz
Podmiot kontrolowany	Krystian	Włodek
	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
	Podpis specjalista	
08.04.2013 data podpisania Raportu		mgr inż. Mieczysław Rep. ZASTĘPCA BURMISTRZA
08.04.2013 data otrzymania Raportu		mgr inż. Mieczysław Rep. ZASTĘPCA BURMISTRZA

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013**

Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia
01/4.1/413/1005/13	2013-04-08

Oś	4		
Działanie	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi)		Wniosek o płatność


Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji		X			
2.	Zestawienie rzeczowo-finansowe z zakresem realizacji operacji.					
	I Koszty inwestycyjne (KI)					
	A Instalacje sanitarne					
	1.	Instalacja c.o. – sala główna świetlicy	m	998	X	
	B Branża budowlana – piwnica, sala główna					
	1.	Roboty rozbiórkowe	m2	277		
	2.	Roboty murarskie i murowe	m2	50	X	
	3.	Betonowanie	m3	27,7	X	
	4.	Zbrojenie	t	0,17	X	
	5.	Tynkowanie	m2	813	X	
	6.	Tynkowanie okładzin z płyt G-k	m2	349	X	
	7.	Stolarka okienna	m2	27,19	X	
	8.	Stolarka drzwiowa	m2	9,06	X	
	9.	Kładzenie płytek	m2	159,32	X	
	10.	Roboty malarskie	m2	1162,11	X	
	11.	Roboty izolacyjne	m2	277	X	
	12.	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne	m2	72	X	
	13.	Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – roboty ciesielskie	m2	162,72	X	
	14.	Roboty w zakresie podłóg drewnianych	m2	277	X	
	15.	Roboty wykończeniowe – elewacja	m2	152,91	X	
	16.	Wznoszenie rusztowań	m2	152,91	X	
	C Branża budowlana - poddasze					
	1.	Roboty rozbiórkowe	m2	235,77	X	
	2.	Roboty murarskie	m	5,59	X	

Podpis podmiotu kontrolowanego	Specjalista	Podpisy kontrolujących
mgr inż. Mieczysław Repe	Anna Worsztynowicz	Wojciech Wrodek

3.	Betonowanie	m2	7,81	X			
4.	Zbrojenie	t	0,08	X			
5.	Tynkowanie	m2	338,376	X			
6.	Tynkowanie płyt g-k	m2	34,831	X			
7.	Stolarka okienna	m2	6,08	X			
8.	Stolarka drzwiowa	m2	8,4	X			
9.	Kładzenie płytek	m2	23,05	X			
10.	Roboty malarskie	m2	338,376	X			
11.	Roboty izolacyjne	m2	34,831	X			
12.	Roboty w zakresie – podłóg drewnianych	m2	33	X			
13.	Roboty budowlane wykończeniowe	m2	53,726	X			
14.	Wznoszenie rusztowań	m2	53,726	X			
D	Branża budowlana - szatnia						
1.	Roboty rozbiórkowe	m	32	X			
2.	Roboty murarskie	m2	4,5	X			
3.	Tynkowanie	m2	6,29	X			
4.	Tynkowanie płyt g-k	m2	1,91	X			
5.	Stolarka okienna	m2	6,72	X			
6.	Stolarka drzwiowa	m2	78,63	X			
7.	Kładzenie płytek	m2	157,26	X			
8.	Roboty malarskie	m2	64	X			
9.	Roboty izolacyjne	m2	34	X			
10.	Roboty w zakresie podłóg drewnianych	m2	33	X			
E	Branża elektryczna – piwnica, sala główna (pomieszczenie 0/6, 0/7, 0/8, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4						
1	Roboty instalacyjne – przewody i kable	m	540	X			
2	Roboty instalacyjne – montaż osprzętu	szt.	138	X			
3	Roboty instalacyjne – oprawy	kpl.	25	X			
4	Roboty instalacyjne – prace uzupełniające	m	800	X			
5	Roboty instalacyjne – badania odbiorcze	pomiar	5	X			
6	Roboty instalacyjne – instalacja odgromowa	m	290	X			
7	Roboty instalacyjne – instalacja uziemiająca	m	146	X			
F	Branża elektryczna – poddasze						
1	Roboty instalacyjne – przewody i kable	m	121	X			
2	Roboty instalacyjne – montaż osprzętu	szt.	35	X			
3	Roboty instalacyjne – oprawy	kpl.	23	X			
4	Roboty instalacyjne – połączenia wyrównawcze	m	13	X			
5	Roboty instalacyjne – prace uzupełniające	m	95	X			

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr inż. Mieczysław Rejs	Specjalista Anna Worsztynowicz Krystian Wiodek

6	Roboty instalacyjne - badania odbiorcze i pomiary	szt.	8	X			
G Branża elektryczna - szatnia							
1	Roboty instalacyjne - tablice i aparaty	szt.	1	X			
2	Roboty instalacyjne - zasilanie	m	46	X			
3	Roboty instalacyjne - przewody i kable	m	227	X			
4	Roboty instalacyjne - montaż osprzętu	szt.	42	X			
5	Roboty instalacyjne - oprawy	kpl.	6	X			
6	Roboty instalacyjne - połączenia wyrównawcze	m	27	X			
7	Roboty instalacyjne - prace uzupełniające	m	634	X			
8	Roboty instalacyjne - badania odbiorcze	pomiar	7	X			
II Koszty ogólne							
1.	-	-	-			X	

Uwagi kontrolujących:

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących
 mgr inż. Maciej Reps	Specjalista Anna Worsztynowicz Specjalista  Krystian Włodek

LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU W TRYBIE KONTROLI NA MIEJSCU¹

Lp	Elementy wizytacji ²	Ocena zgodności ³	
		TAK	NIE
1.	Czy stosownie do wymogu określonego w art. 75 ust.1 lit. c) pkt i) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Beneficjent prowadzi oddzielny system rachunkowości albo korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji, tj. kosztów kwalifikowalnych?	X	
Uwagi.....			
.....			
.....			

	Nazwa załącznika
1.	
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

Specjalista

Anna Wolsztynowicz

Specjalista

Grzegorz Włodek

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji. Jeśli dotyczy - należy wpisać załącznik w polu: „Załączniki”, na podstawie którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię.

⁹ Wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

Lp	Nr faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Data wystawienia faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nr księgowy/ewidencyjny faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej	Pozycja na fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Opis zdarzenia gospodarczego	Kwota wydatków całkowitych (zł)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	
											(zł)	w tym VAT *
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-		
1	03./06/2012	28.06.2012	5./1	P.H.P.U. "Bystrabud" Jerzy Trzeciak,	884-000-51-79	1,00	B-1, B-2, B-4, B-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-11, C-12, C-14, D-1, D-2, D-3, D-10, E-1, E-7, G-3, G-7	11.07.2012	f. częściowa za roboty budowlane	111 757,50	90 859,76	0,00
2	01./09/2012	07.09.2012	68/18/1	P.H.P.U. "Bystrabud" Jerzy Trzeciak,	884-000-51-79	1,00	B-3, B-6, B-10, B-12, C-6, C-7, D-4, D-5, D-8, D-9, E-4, F-5	19.09.2012	f. częściowa za roboty budowlane	124 359,62	101 105,38	0,00
3	03./10/2012	25.10.2012	10./2	P.H.P.U. "Bystrabud" Jerzy Trzeciak,	884-000-51-79	1,00	B-6, B-16, C-8, D-6, D-7, C-9	05.11.2012	f. częściowa za roboty budowlane	67 078,35	54 535,24	0,00
4	01./11/2012	09.11.2012	98/26/1	P.H.P.U. "Bystrabud" Jerzy Trzeciak,	884-000-51-79	1,00	A-1, B-7, B-8, F-1	22.11.2012	f. częściowa za roboty budowlane	94 638,70	76 942,03	0,00
5	02./12/2012	14.12.2012	131/33/1	P.H.P.U. "Bystrabud" Jerzy Trzeciak,	884-000-51-79	1,00	B-9, B-12, B-10, B-15, C-10, C-13, E-6, F-4, G-1, G-2, G-6	19.12.2012	f. częściowa za roboty budowlane	96 906,87	78 786,07	0,00
6	01-01.-2013	11.01.2013	37/9/1	P.H.P.U. "Bystrabud" Jerzy Trzeciak,	884-000-51-79	1,00	B-1, B-14, E-2, E-3, E-5, F-2, F-6, F-3, G-4, G-5	22.01.2013	f. końcowa za roboty budowlane	55 258,94	44 925,97	0,00
RAZEM										549 999,98	447 154,45	0,00

W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.00.

Specjalista
 Krystian Wiodek
 Anna Worsztynowicz

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU I

Lp	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe				Koszty				odchylenie finansowe (w %)	
		jedn. miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	etapu wg umowy (zł)		etapu wg rozliczenia		(zł)		
					Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem	Koszty całkowite	Koszty kwalifikowalne ogółem			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
I KOSZTY INWESTYCYJNE (KI)											
A**											
1	instalacja c.o. - sala główna świetlicy	m	998	998	26 978,70	21 933,90	0,00	26 978,70	21 933,90	0,00	0,00
SUMA A					26 978,70	21 933,90	0,00	26 978,70	21 933,90	0,00	0,00
B**											
branża budowlana - piwnica, sala główna											
1	roboty rozbiórkowe	m2	277	277	34 824,76	28 312,81	0,00	34 824,76	28 312,81	0,00	0,00
2	roboty murarskie i murowe	m2	50	50	2 435,76	1 980,29	0,00	2 435,76	1 980,29	0,00	0,00
3	betonowanie	m3	27,7	27,7	41 707,91	33 908,87	0,00	41 707,91	33 908,87	0,00	0,00
4	zbrojenie	t	0,17	0,17	1 787,25	1 453,05	0,00	1 787,25	1 453,05	0,00	0,00
5	tynkowanie	m2	813	813	6 582,86	5 351,92	0,00	6 582,86	5 351,92	0,00	0,00
6	tynkowanie okładzin z płyt G-k	m2	349	349	48 430,24	39 374,18	0,00	48 430,24	39 374,18	0,00	0,00
7	stolarka okienna	m2	27,19	27,19	30 360,02	24 682,94	0,00	30 360,02	24 682,94	0,00	0,00
8	stolarka drzwiowa	m2	9,06	9,06	35 769,32	29 080,75	0,00	35 769,32	29 080,75	0,00	0,00
9	kładzenie płytek	m2	159,32	159,32	34 441,57	28 001,28	0,00	34 441,57	28 001,28	0,00	0,00
10	roboty malarskie	m2	1162,11	1162,11	21 147,80	17 193,33	0,00	21 147,80	17 193,33	0,00	0,00
11	roboty izolacyjne	m2	277	277	20 109,42	16 349,12	0,00	20 109,42	16 349,12	0,00	0,00
12	roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne	m2	72	72	3 805,71	3 094,07	0,00	3 805,71	3 094,07	0,00	0,00
13	roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych - roboty ciesielskie	m2	162,72	162,72	7 961,40	6 472,68	0,00	7 961,40	6 472,68	0,00	0,00
14	roboty w zakresie podióg drewnianych	m2	277	277	33 733,93	27 425,96	0,00	33 733,93	27 425,96	0,00	0,00
15	roboty wykończeniowe - elewacja	m2	152,91	152,91	11 160,95	9 073,94	0,00	11 160,95	9 073,94	0,00	0,00
16	wznoszenie rusztowań	m2	152,91	152,91	1 023,69	832,27	0,00	1 023,69	832,27	0,00	0,00
SUMA B					335 282,69	272 587,46	0,00	335 282,69	272 587,46	0,00	0,00
C**											
branża budowlana - poddasze											
1	roboty rozbiórkowe	m2	235,77	235,77	4 002,41	3 253,99	0,00	4 002,41	3 253,99	0,00	0,00
2	roboty murarskie	m	5,59	5,59	4 038,40	3 283,25	0,00	4 038,40	3 283,25	0,00	0,00
3	betonowanie	m2	7,81	7,81	4 191,46	3 407,69	0,00	4 191,46	3 407,69	0,00	0,00
4	zbrojenie	t	0,08	0,08	353,91	287,73	0,00	353,91	287,73	0,00	0,00
5	tynkowanie	m2	338,376	338,376	4 082,01	3 318,71	0,00	4 082,01	3 318,71	0,00	0,00
6	tynkowanie płyt G-k	m2	34,831	34,831	6 247,42	5 079,20	0,00	6 247,42	5 079,20	0,00	0,00

Specialista
Krzysztof Włodarczyk
Wojciech Włodarczyk
Wojciech Włodarczyk
Wojciech Włodarczyk

7	stolarka okienna	m	6,08	6,08	5 788,37	4 705,99	0,00	5 788,37	4 705,99	0,00	0,00
8	stolarka drzwiowa	m2	8,4	8,4	5 589,42	4 544,24	0,00	5 589,42	4 544,24	0,00	0,00
9	kladzenie plytek	m2	23,05	23,05	5 794,41	4 710,90	0,00	5 794,41	4 710,90	0,00	0,00
10	roboty malarskie	m2	338,376	338,376	4 899,48	3 983,32	0,00	4 899,48	3 983,32	0,00	0,00
11	roboty izolacyjne	m2	34,831	34,831	965,45	784,92	0,00	965,45	784,92	0,00	0,00
12	roboty w zakresie - podłóg drewnianych	m2	33	33	2 240,78	1 821,77	0,00	2 240,78	1 821,77	0,00	0,00
13	roboty budowlane wykończeniowe	m2	53,726	53,726	7 066,95	5 745,49	0,00	7 066,95	5 745,49	0,00	0,00
14	wznoszenie ruszowań	m2	53,726	53,726	428,08	348,03	0,00	428,08	348,03	0,00	0,00
SUMA C					55 688,55	45 275,23	0,00	55 688,55	45 275,23	0,00	0,00
D**											
branża budowlana - szatnia											
1	roboty rozbiórkowe	m	32	32	9 986,10	8 118,78	0,00	9 986,10	8 118,78	0,00	0,00
2	roboty murarskie	m2	4,5	4,5	2 369,84	1 926,70	0,00	2 369,84	1 926,70	0,00	0,00
3	tynkowanie	m2	6,29	6,29	5 098,85	4 145,41	0,00	5 098,85	4 145,41	0,00	0,00
4	tynkowanie płyt g-k	m2	1,91	1,91	4 425,33	3 597,83	0,00	4 425,33	3 597,83	0,00	0,00
5	stolarka okienna	m2	6,72	6,72	5 351,02	4 350,42	0,00	5 351,02	4 350,42	0,00	0,00
6	stolarka drzwiowa	m2	78,63	78,63	13 027,48	10 591,45	0,00	13 027,48	10 591,45	0,00	0,00
7	kladzenie plytek	m2	157,26	157,26	12 900,19	10 487,96	0,00	12 900,19	10 487,96	0,00	0,00
8	roboty malarskie	m2	64	64	5 841,13	4 748,89	0,00	5 841,13	4 748,89	0,00	0,00
9	roboty izolacyjne	m2	34	34	1 890,63	1 537,10	0,00	1 890,63	1 537,10	0,00	0,00
10	roboty w zakresie podłóg drewnianych	m2	33	33	4 858,33	3 949,86	0,00	4 858,33	3 949,86	0,00	0,00
SUMA D					65 748,90	53 454,40	0,00	65 748,90	53 454,40	0,00	0,00
E**											
branża elektryczna - piwnica, sala główna (pomieszczenia 06/, 07/, 08/, 11/, 12/, 13/, 14)											
1	roboty instalacyjne - przewody i kable	m	540	540	10 034,38	8 158,03	0,00	10 034,38	8 158,03	0,00	0,00
2	roboty instalacyjne - montaż osprzętu	szt	138	138	2 164,07	1 759,40	0,00	2 164,07	1 759,40	0,00	0,00
3	roboty instalacyjne - oprawy	kpl	25	25	6 637,67	5 396,48	0,00	6 637,67	5 396,48	0,00	0,00
4	roboty instalacyjne - prace uzupełniające	m	800	800	4 006,52	3 257,33	0,00	4 006,52	3 257,33	0,00	0,00
5	roboty instalacyjne - badania odbiorcze	pomiar	5	5	1 331,22	1 082,29	0,00	1 331,22	1 082,29	0,00	0,00
6	roboty instalacyjne - instalacja odgromowa	m	290	290	5 473,66	4 450,13	0,00	5 473,66	4 450,13	0,00	0,00
7	roboty instalacyjne - instalacja uziemiająca	m	146	146	7 079,36	5 755,58	0,00	7 079,36	5 755,58	0,00	0,00
121					36 726,88	29 859,24	0,00	36 726,88	29 859,24	0,00	0,00
F**											
branża elektryczna - poddasze											
1	roboty instalacyjne - przewody i kable	m	121	121	1 530,66	1 244,44	0,00	1 530,66	1 244,44	0,00	0,00
2	roboty instalacyjne - montaż osprzętu	szt	35	35	614,15	499,31	0,00	614,15	499,31	0,00	0,00
3	roboty instalacyjne - oprawy	kpl	23	23	4 824,90	3 922,68	0,00	4 824,90	3 922,68	0,00	0,00
4	roboty instalacyjne - połączenia wyrównawcze	m	13	13	390,65	317,60	0,00	390,65	317,60	0,00	0,00
5	roboty instalacyjne - prace uzupełniające	m	95	95	1 343,38	1 092,18	0,00	1 343,38	1 092,18	0,00	0,00
6	roboty insyalacyjne - badania odbiorcze i pomiary	szt	8	8	301,53	245,15	0,00	301,53	245,15	0,00	0,00
SUMA F					9 005,27	7 321,36	0,00	9 005,27	7 321,36	0,00	0,00
G**											
branża elektryczna szatnia											
1	roboty instalacyjne - tablice i aparty	szt	1	1	2 519,31	2 048,22	0,00	2 519,31	2 048,22	0,00	0,00
2	roboty instalacyjne - zaśłanianie	m	46	46	4 989,89	4 056,82	0,00	4 989,89	4 056,82	0,00	0,00

3	roboty instalacyjne - przewody i kable	r.	227	227	3 157,19	2 566,82	0,00	3 157,19	2 566,82	0,00	0,00
4	roboty instalacyjne - montaż osprzętu	szt	42	42	910,18	739,98	0,00	910,18	739,98	0,00	0,00
5	roboty instalacyjne - oprawy	kpl	6	6	3 201,35	2 602,72	0,00	3 201,35	2 602,72	0,00	0,00
6	roboty instalacyjne - połączenia wyrównawcze	m	27	27	1 010,90	821,87	0,00	1 010,90	821,87	0,00	0,00
7	roboty instalacyjne - prace uzupełniające	m	634	634	3 240,64	2 634,68	0,00	3 240,64	2 634,68	0,00	0,00
8	roboty instalacyjne - badania odbiorcze	pomiar	7	7	1 539,66	1 251,76	0,00	1 539,66	1 251,76	0,00	0,00
SUMA G					20 569,12	16 722,87	0,00	20 569,12	16 722,87	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH (Ki)					550 000,01	447 154,46	0,00	550 000,01	447 154,46	0,00	0,00
II KOSZTY OGÓLNE (Ko)											
LIMIT Ko dla OPERACJI (10% Ki)					44715,45		0		44715,45		
1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH (Ko)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III SUMA KOSZTÓW OPERACJI					550 000,01	447 154,46	0,00	550 000,01	447 154,46	0,00	0,00

* W przypadku Beneficjenta dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

*** Zadanie lub dostawa/roboty/usługa realizowana w ramach zadania

04.03.2013r.

data

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Beneficjenta/petentocznika)

[Handwritten signature]

Centrala 2017
ul. Rynek-Tablica 1
05-080 Kąkol, woj. mazowiecki
REGON 141 385 162, NIP 514-043-142

Specjalista
[Signature]
Cystian Wódek

Specjalista
[Signature]
Anna Worsztynowicz

**VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
413 "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" DLA OPERACJI, KTÓRE
ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA
"ODNOWA I ROZWÓJ WSI"**

L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
1	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) - kopia ¹	36
2	Dowody zapłaty - kopia ¹	6
3	Umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - kopia ²	3
4	Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy - oryginał	0
5	Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami - oryginał lub kopia ²	0
6	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - oryginał lub kopia ²	1
6a	Oświadczenie Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał, albo	1
6b	Potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni - oryginał lub kopia ²	0
7	Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych - oryginał lub kopia ²	3
8	Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia ²	0
9	Projekt budowlany - oryginał lub kopia ²	1
10	Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania z Funduszu Kościelnego lub Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych - kopia ²	0
11	Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych - oryginał	0
12	Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora izby skarbowej, w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT - oryginał lub kopia ²	0
13	Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia ²	0
14	Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał lub kopia ²	1
15	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia ²	0
16	Sprawozdanie z realizacji operacji (dołączane do wniosku o płatność ostateczną) - oryginał	1
17	Operat szacunkowy zakupionego budynku sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - oryginał lub kopia ²	0
18	Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionego używanego sprzętu - oryginał lub kopia ²	0

Specjalista
Włod
Krystian Włodek

Specjalista
Anna Worsztynowicz

Inne załączniki		
L.p.	Nazwa załącznika	Liczba
19	Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 06.12.2010r. w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza	1
20	Zarządzenie Nr OR-0152/11/02 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 20.11.2002r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza	1
21	Wyjaśnienia wykonawcy	1
Liczba załączników (ogółem)		56

1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy

2 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub przez pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy.

Specjalista
Krzysztof Wodek

Specjalista
Anna Worsztynowicz

Wpłynęło: 04 MAR. 2013

L. dz. Zaż
Podpis

PROTOKÓŁ nr PRII/ 2 /2013

Wzrost wartości środka trwałego nr: ŚT/UMG/01/10/107/362/11
Budynek świetlicy wiejskiej Gniechowicach, Gm. Kąty Wrocławskie.

Wzrost wartości środka trwałego: **1 400 867,24 zł**

Charakterystyka :

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach. Nowe zaplecze kuchenne i sanitarne, remont sali głównej, kuźni, poddasza, wykonanie szatni, holu, podjazdu dla niepełnosprawnych, kotłowni na olej opałowy.

Dostawca-Wykonawca:

P&D Drabik, ul. Ossolińskiego 33, 56-120 Brzeg Dolny
Konsorcjum firm P.H.P.U. „Bystrabud Jerzy Trzeciak, Bobrzańska 33, 58-100 Świdnica Śląska i Firma Usługowo-Handlowa BARPOL Barbara Pyka, Kraszowicka 70, 58-100 Świdnica Śląska

Data: 11.01.2013 r.

Podpis zespołu przyjmującego:

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Małgorzata Wujciów

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

Podpis osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym:

Kierownik Wydziału Planowania,
Rozwoju i Inwestycji

mgr inż. Agnieszka Litwin

ŚT/02/2013 - dokmęgowano

Specjalista

Krystian Włodek

Specjalista

Anna Worsztynowicz

PROTOKÓŁ

odbioru końcowego/ ~~z rozpoczęcia czynności odbiorowych*~~

sporządzony w dniu 11.01.2013 r.

dotyczący zadania „**Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gniechowicach**”
(nazwa zadania, lokalizacja)

Komisja, ze strony Inwestora, w składzie:

1. Mieczysław Reps – Przewodniczący komisji
2. Agnieszka Litwin – Członek komisji
3. Ewa Grzelakowska – Członek komisji

Przy udziale:

4. Rafał Andrzejczak – Inspektor Nadzoru – branża budowlana
5. Piotr Skrzypczak – Inspektor nadzoru – branża sanitarna
6. Tadeusz Waszak – Inspektor nadzoru – branża elektryczna
7. Ryszard Kaprał – kierownik budowy
8. Cezariusz Fryc – nadzór autorski
9. Katarzyna Szady – Radna
10. Antoni Palikowski - Radny
11. Grzegorz Kołcz – Sołtys wsi Gniechowice

Powołana Zarządzeniem Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie nr 599/2012 z dnia 17.12.2012 r.
i przedstawicieli Wykonawcy:

12. Barbara Pyka – właściciel (Barpol)
13. Andrzej Pyka – kierownik robót (Barpol)
14. Jerzy Trzeciak – właściciel (Bystrabud)

15.

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru częściowego / końcowego* robót w/w zadania.

Stwierdzono, co następuje:

Roboty zostały wykonane zgodnie / niezgodnie* z dokumentacją techniczno – prawną.

Umowny termin wykonania prac został zachowany / nie zachowany*.

Zakres budowy / remontu / ~~odbudowy~~ został wykonany zgodnie z kosztorysem, umową, ~~zleceniem*~~

Nr ZP 272/20/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Komisja stwierdza następujące odstępstwa od Umowy, które jednak nie warunkują prawidłowego
użytkowania obiektu:

Specjalista

Krzysztof Włodek

Specjalista

Anna Worsztynowicz

* niepotrzebne skreślić

Ostateczny termin usunięcia usterek:

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę na okres: 36 miesięcy tj. do dnia 10.11.2016.

Protokół zawiera stron, sporządzono w egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. **INSPEKTOR NADZORU**
mgr inż. RAFAŁ ANDRZEJCZAK
Upewnienie i dozór nad kierownictwem...
w spec. instalacji sanitarnych
- 5. **Mgr Inż. Piotr Skrzypczak**
NR UPAMN. 110/77/GW
- 6.
- 7. **Kierownik Budowy**
mgr inż. Ryszard Kapral
nr inż. 61488/05
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

- 12. **FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA**
"BAPOL"
Barbara Pyka
58-100 Swidnica, ul. Kraszowicka 70
tel. 517-221-160
NIP 884-126-86/10 REGON 021451150
- 13. **PIKIPOL "BUD"**
Jerzy Trzaskalik
58-100 Swidnica, ul. Bobrzynska 38
NIP 884-000-51-79
tel. 517-221-160
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.

* niepotrzebne skreślić

Specjalista
Krzysztof Wodek

Specjalista
Anna Worsztynowicz

=====
Dokument wewnętrzny: PR/PR/02/13
=====

=====
Data wystawienia: 2013.03.15
=====

Rodzaj zmiany w rejestrze: 06 Podwyższenie wartości

Od: 2013.01.11

Dotyczy środka trwałego: 01 10/107/362

Budynek świetlicy Gniechowice

Poprzednia wartość: 252.000,00 zł

Nowa wartość: 1.652.867,24 zł

Informacje dodatkowe:

=====
Wystawił: Małgorzata Golian
=====

INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

mgr Małgorzata Golian

Specjalista

Krystian Wódek

Specjalista

Anna Worsztynowicz

ZALĄCZNIK Nr 795/1 2009
do dec. 31 marca 2009r.

Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu

Wydział architektury i budownictwa
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław
tel. 071/72-21-722; 071/72-21-725

001

CEZARIUSZ FRYC PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH

BIURO: ul. OŁOWIANA 2/4 # 10 53 - 434 WROCLAW TEL./FAX 0...71 783 58 91
REGON: 930452914 NIP: 894 001 62 54

INWESTOR: GMINA KĄTY WROCLAWSKIE RYNEK - RATUSZ 1 55 - 080 KĄTY WROCLAWSKIE		DATA OPRAC 03. 2009.	
PRZEDSIĘWZIĘCIE: REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY KĄTECKIEJ 59 W GNIECHOWICACH GMINA KĄTY WROCLAWSKIE; DZIAŁKA NR 408/2 OBREB GNIECHOWICE			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		NR PROJEKTU 0807	
TEMAT: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE		NR WYKAZU No 4	
PROJEKTANCI	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Architektura Projektant	arch. Cezariusz Fryc	55/89/UW architektoniczna	Cezariusz Fryc mgr inż. architekt uprawniony projektant w specjalności architektonicznej upr. bud. nr 55/89/UW
Sprawdził	arch. Krystian Hauza	289/91/UW architektoniczna	KRYSZTOF HAUZA mgr inż. architekt uprawniony projektant w specjalności architektonicznej upr. bud. nr 289/91/UW
Konstrukcja Projektant	mgr inż. Aleksander Bobowski	137/88/UW konstrukcyjno-budowlana	ALEKSANDER BOBOWSKI mgr inż. budownictwa uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. bud. nr 137/88/UW
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Kulczycki	16/00/DUW konstrukcyjno-budowlana	mgr inż. Tomasz Kulczycki Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. 16/00/DUW
Instalacje Elektryczne Projektant	mgr inż. Jacek Zadrożny	262/00/DUW instalacyjna - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	mgr inż. JACEK ZADROŻNY Upr. bud. nr 262/00/DUW do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjno- inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. 262/00/DUW
Sprawdził	mgr inż. Witold Knysz	462/89/UW instalacyjno - inżynierskiej instalacji i sieci elektrycznych	mgr inż. WITOLD KNYSZ Uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych Uprawnienia nr 462/89/UW
Instalacje Sanitarne Projektant	mgr inż. Anna Malczewska	64/81/WBPP sieci i instalacje sanitarne	mgr inż. Anna Malczewska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych. nr ewid. 64/81/WBPP
Sprawdził	inż. Barbara Wachel	224/79/WBPP instalacje sanitarne	BARBARA WACHEL inż. inżynierii środowiska Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych nr ew. 224/79/WBPP: 57/89UW

DZIENNIK BUDOWY*

nr 943 / 2012 20 .. r. (tom II)
wydany dnia 18. 05. 2012 20 .. r.

Dziennik zawiera 30 str.....
(Słownie trzydzieści stron)
ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki Przebudowa i remont świetlicy
wiejskiej przy ul. Kosteckiej w m. Gniezdnowice dz. nr 408/2
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor
Gmina Koły Włodawskie
(nazwisko/nazwa i adres)

Pozwolenie na ~~rozbiórkę~~ ^{budowę} ** z dnia 31. 03. 2003 20 - r. nr 783 / 2008

wydane przez Starostę Powiatu Włodawskiego
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.
** Niepotrzebne skreślić

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.04.2012	Tadeusz Wamala sup. nadz. rob. elekp	Wzrostłostan budy. logoped z podwyższeniem stropu elekp dotyczy prob funkcjon. instal. Przy wykonaniu z przedstawic do sporządzenia dokumentacji projekt.	<i>[Signature]</i>
17.04 2012	RUFAL ANDRZEJCZAK	PROSZĘ POPRAWIĆ HOCOWANIE BALUSTY NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH. BALUSTY PODDAJE SIĘ PRZY PRZYŁOŻENIU NIEWIELKIEJ SIŁY. NIE ODBIERAŁI POBÓT KURCZYK KOMINA, BRAK PROSTY, TRZESZCZANY BOGZNEJ, KRZYWE NIEPÓWNE FUGI PRZY STARIENIU DO MENTARZU POKRYCIA Z BLACHY PŁASKIEJ ZDEMONTOWANIE BLACHY PŁASKIEJ, POD PRZYŚCIE POKRYCIE Z BLACHY WYKONANE 1 X WARSTWA POPY TERMOIZOLACyjNEJ WIERZCHNIEGO KRYCIA ZAKONTOWANIE PAPA PODKŁADOWA "NIE TRZYMA SIĘ" PODKŁAD - POPRAWIĆ POPRAWIĆ LICOWANIE PŁYTKAMI PIERWSZEJ PODSTOPNIANY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	<i>[Signature]</i>
09 05 2012	kierownik budowy Zenon Melniszew A.	z dniem 09.05.2012 Przebieg robót budowlanych i prac w srogu etapu	<i>[Signature]</i>

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12.12.2012	Czerwik Fje projektant Krzysztof Krawiec Kier. Budowy Krzysztof Andrzejczak INSP. NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZA BUDOWLANE	W nawiązaniu do opisu inspekcji nadzoru z 13. IX. 2012 r. / t zabroniona praca przy stopniach wentylatorów i rurach, w tym budowa nie ma możliwości wydzielenia prac przy wentylatorach. Zakończono roboty budowlane zleceniem oszczędności końcowego. P. Krawiec / POTWIERDZAM ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH Andrzejczak	Fje