

## HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROCENTOWY

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Koszty operacji (w %)		
		jedn. miary	ilość	Całkowite ogółem	I etap	II etap
					ROK 2010 *	ROK 2011**
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	6	7
I	<b>Koszty inwestycyjne</b>					
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice</i>					
1	Sieć kanalizacji grawitacyjnej (PVC 200mm)	m	7273,7	100,0	34,8	65,2
2	Odcinki sieci grawitacyjnej umożliwiające włączenie przyłączy (PVC 160mm L-1303,6m; PVC 200mm L-137,3 m)	m	1440,9	100,0	48,6	51,4
3	Sieci tłoczne RTB1,RTB2, RTB3, RTB4 (PEHD 90mm L-1542,0m; PEHD 75 mm L-985,7m)	m	2527,7	100,0	0,0	100,0
4	Sieciowe pompownie ścieków: PB1 z komorą pomiarową oraz PB2, PB3 i PB4	poz. koszt.	67-73	100,0	0,0	100,0
5	Zagospodarowanie terenu przepompowni	poz.koszt.	74-77	100,0	0,0	100,0
6	Przyłącza ciśnieniowe Dz 63	m	131,5	100,0	0,0	100,0
7	Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC 160 mm	m	2,9	100,0	0,0	100,0
8	Przepompownia PB1- Bogdaszowice zasilanie	szt	1	100,0	0,0	100,0
9	Przepompownia PB2- Bogdaszowice zasilanie	szt	1	100,0	0,0	100,0
10	Przepompownia PB3- Bogdaszowice zasilanie	szt	1	100,0	0,0	100,0
11	Przepompownia PB4- Bogdaszowice zasilanie	szt	1	100,0	0,0	100,0

\* Termin zakończenia etapu I - 30.10.2010r

\* Termin zakończenia etapu II - 30.10.2011r