


LP.	Nazwa inwestycji	Wartość/plan budżetu	Zaangażowanie	Etap realizacji	Uwagi dotyczące zaangażowania budżetu w podziale na lata - Limity
1	Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice	820 000,00 zł	- zł	Prowadzone roboty - budowanie elementów odwodnienia ścieżek rowerowych.	Nie dotyczy
2	Remont drogi nr 107717D na odcinku Romnów - Małkowice	586 315,00 zł	327 359,12 zł	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.	Nie dotyczy
3	Remont drogi nr 107212D na odcinku Gniechowice - Górzycze	1 136 600,00 zł	476 994,13 zł	Przekazano plac budowy wykonawcy robót.	Nie dotyczy
4	Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	3 246 882,00 zł w tym środki przeniesione z roku 2020 r. w kwocie 443 446,50 zł	1 903 609,50 zł	Przekazano plac budowy wykonawcy robót. W trakcie budowa drogi technologicznej.	Nie dotyczy
5	Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki, i Norwida w Kątach Wrocławskich	3 696 612,03 zł w tym środki przeniesione z roku 2020 w kwocie 1 696 612,03 zł	1 196 155,02 zł	W trakcie budowy kanalizacja deszczowa.	Nie dotyczy
6	Przebudowa ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich	275 000,00 zł	- zł	Przetarg - w trakcie wyłonienia wykonawcy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego	Nie dotyczy
7	Budowa ul. Różanej i ul. Storczykowej w Kątach Wrocławskich	570 000,00 zł	- zł	Przetarg - w trakcie wyłonienia wykonawcy na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.	Nie dotyczy
8	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę obiektów:parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym.	1 466 022,36 zł	14 387,48 zł	Dla odcinka Mokronos Dolny - Mokronos Górny postępowanie przetargowe unieważnione. Dla odcinka Małkowice - Sadowice postępowanie przetargowe w trakcie.	Zadanie do zrealizowania w latach 2021-2022 na łączną kwotę 3 312 323,68 zł
9	Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	15 000 000,00 zł	37 154,37 zł	Trwają prace przygotowawcze związane z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie inżyniera kontraktu.	Zadanie do zrealizowania w latach 2020-2023 zł na łączną kwotę 45 700 000 zł
10	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich	14 208 075,23 zł W tym ze środków niewygasających za rok 2020r. W kwocie 8 208 075,23 zł	13 951 782,95 zł	Trwają roboty budowlane. Umowny termin realizacji 30.07.2021 r. Trwają prace uzgodnieniowe w zakresie przygotowania przetargu na wyposażenie obiektu.	Nie dotyczy

11	Budowa kanalizacji wschód-Mokronos Dolny, Mokronos Górny oraz Cesarzowice, Gądów i Nowa Wieś Wrocławska	13041069,98 zł w tym środki przeniesione z roku 2020 r. w kwocie 5241069,98	100 000,00 zł	5 276 667,38 zł	W Mokronosie Górnym - wykonano kanalizację na zlewni P2 w ul. Słonecznej, Pogodnej i Radosnej wraz z bocznymi ulicami. Rozpoczęto budowę zlewni P1 w obrębie Osiedla Kwiatowego. W Mokronosie Dolnym - przekazano teren budowy na wykonanie dodatkowych robót kanalizacyjnych na ul. Gwieździstej, Sosnowej i Czeresniowej. Trwa procedura odbiorowa robót podstawowych w zakresie kanalizacji sanitarnej i odtworzenia nawierzchni.	Zadanie do zrealizowania w latach 2021-2024 na łączną kwotę 50 900 000 zł
12	Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu			- zł	Odbyło się spotkanie z Sołtysem i Radnymi okręgu Smolec na którym ustalono zakres prac projektowych przebiegu ścieżki w parku w Smolcu.	Nie dotyczy
13	Zagospodarowanie terenu - kontener szatniowy w Bogdaszowicach	100 000,00 zł	100 000,00 zł		Aktualizacja kosztorysu. Trwa uzgodnienie zjazdu na drogę powiatową.	Nie dotyczy
14	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja	182 568,79 zł	182 568,79 zł	129143,05	Trwają roboty budowlane, umowny termin realizacji to 23.03.2021r.	Nie dotyczy
15	Po drodze z Klimatem - projekt adaptacji Gminy Kąty Wrocławskie do zmian klimatu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	W trakcie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.	Zadanie do zrealizowania w latach 2021-2024.
16	Wydatki niewygasające Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	739 363,23 zł	739 363,23 zł	733 213,23	W trakcie realizacji - aktualnie wykonanie bieżni lekkoatletycznej.	Nie dotyczy
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	70 785,50 zł	70 785,50 zł	70 785,50	Trwają prace projektowe.	Nie dotyczy
18	Budowa kanalizacji sanitarnej wschód -Zabrodzie dodatkowe odcinki	166 909,283,00 zł	166 909,283,00 zł	166 909,283,00	Trwają prace odbiorowe przepompowni ścieków.	Nie dotyczy
19	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-go Maja w Kątach Wrocławskich	9 300,00 zł	9 300,00 zł	9 300,00 zł	W trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i zatwierdzeniem w Urzędzie Marszałkowskim.	Nie dotyczy
20	Budowa drogi w Cesarzowicach	17 663,59 zł	17 663,59 zł	17 663,59	W trakcie realizacji - planowane zakończenie 04-2021 r.	Nie dotyczy
21	Przebudowa drogi Polnej w Smolcu	270 143,20 zł	270 143,20 zł	270 143,20	W trakcie realizacji.	Nie dotyczy

22	Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie	64 368,00 zł	64 267,50 zł	Projekt w trakcie realizacji. Oczekujemy na decyzję PKP w sprawie umieszczenia hotspotów na dworcach PKP w Smolcu i Kątach Wrocławskich.	Nie dotyczy
23	Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu	5 658,00 zł	5 658,00 zł	Zadanie zrealizowane w lutym 2021.	Nie dotyczy
24	Dostawa i montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	14 760,00 zł	14 760,00 zł	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót 28-02-2021 r.	Nie dotyczy
25	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w nowej Wsi Kąckiej	33 000,00 zł	33 000,00 zł	W trakcie realizacji.	Nie dotyczy
26	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą w Kozłowie	19 665,00 zł	19 665,00 zł	Zadanie zrealizowane.	Nie dotyczy
27	Zabudowa mebli kuchennych na wymiar w świetlicy wiejskiej w Romnowie i Mokronosie Dolnym	33 200,00 zł	33 200,00 zł	Mebel zamontowano w świetlicy w Mokronosie Dolnym. W Romnowie zostaną zamontowane do 19-03-2021.	Nie dotyczy
28	Projekt przebudowy drogi Smolec Jasz kotle	221 227,00 zł	221 227,00 zł	Dokumentacja złożona do Starostwa o uzyskanie decyzji ZRID.	Nie dotyczy

Sekretarz Gminy

 mgr Mariola Kwil-Strycharczyk