

## **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych wraz ze stopniem zaawansowania realizacji zadań wieloletnich za 2017 rok**

### **Przejmowanie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenach wiejskich**

**Plan 500 000 zł Wykonanie 451 804,10 90,36%**

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich.

Komunalizacją objęto:

1. odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 5.233,95 mb w miejscowościach:

- Krzeptów dz. nr 126, 124/69 i 108, długości 379 mb,
- Gniechowice dz. nr 588, 376/1, 374, 376/2, długości 214 mb,
- Gądów-Jaskotle dz. nr 40/20, 40/21, 40/28, długości 502 mb,
- Mokronosie Górnym dz. nr 5 dr, 2/26, długości 57,6 mb;
- Sadków dz. nr 13/16, 13/38 o długości 49,85 mb;
- Smolec dz. nr 175/4, 182/103, 182/117, 182/124, 182/128,182/129, 182/135, 183/2 o długości 784,50 mb;
- Nowa Wieś Wrocławska dz. nr 12/22, 12/20, 12/19, 107 o długości 41,0 mb;
- Strzeganowice dz. nr 172, 31/4, 30/4, 31/5 o długości 53,0 mb;
- Czerńczyce dz. nr 133 o długości 80,0 mb;
- Mokronos Dolny dz. nr 12 o długości 51,0 mb;
- Kęblówce-Smolec sieć tranzytowa o długości 1.466,0 mb;
- Smolec-Krzeptów sieć tranzytowa o długości 1.556,0 mb

2. odcinki sieci kanalizacyjnej w o łącznej długości 1.568,00 mb w miejscowościach:

Krzeptów dz. nr 126, 124/69, 108, długości 514,5mb.

Smolec dz. nr 182/103, 182/132, 182/124, 182/117, 575/9, 575/2, 182/128, 182/129, 182/125, 182/137, 182/104, 182/113, 182/116 o długości 1.053,50 mb

### **Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego**

**Plan 488 090,00 zł Wykonanie 480 838,09zł 98,51%**

W ramach porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zrealizowała zadanie pn. „ Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 362 Kąty Wrocławskie – Wrocław – odcinkami”, wyremontowano razem 950mb drogi tj. przebudowa jezdni oraz odbudowa części rowów przydrożnych. Zadanie obejmowało odcinki Stoszyce –Romnów w km 5+750-6+100 oraz odcinek Samotwór - Wrocław w km 11+200 – 11+800.

### **Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego**

**Plan 1 154 000 zł Wykonanie 702 404,26zł – 60,87%**

W ramach powiatowego programu „Bezpieczna droga” zostało wykonane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu zadanie pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie” przy udziale finansowym Gminy 302404,26 zł.

Również z ramach programu „ Bezpieczna droga” Starostwo Powiatowe wykonało przy udziale środków Gminnych (400.000,00zł) I część zadania „II etap przebudowy drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec”, planowany termin zakończenia całej inwestycji 30 kwietnia 2018 roku.

### **Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich**

**Plan 150 000 zł Wykonanie 146 645 zł – 97,76%**

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich – w rejonie zatoki autobusowej, została zakończona. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w 2016 r. Przebudowana droga poprawia warunki i bezpieczeństwo komunikacji samochodowej, a także dojazdy do posesji położonych wzdłuż odcinka drogi. Długość przebudowanej drogi wynosi 100 m.

## **Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II**

**Plan 727 454,00 zł Wykonanie 688 982,52zł – 94,71%**

Zadanie było kontynuacją budowy drogi transportu rolnego na odcinku Gniechowice – Stary Dwór o długości ok. 2,0 km. W 2016 r. została wykonana droga o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. W 2017 r. wykonana została nawierzchnia asfaltobetonowa na drodze. Na realizację zadania Gmina otrzymała z Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest firma MABUD sc. M. Chojecki, A. Atlas.

## **Budowa drogi w m. Cesarzowice**

**Plan 22 000 zł Wykonanie 22 000,00zł – 100%**

Jest to zadanie dwuletnie, którego zakres obejmuje wykonanie projektu drogi wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz budową drogi w roku 2018. W zakres drogi o długości ok. 70 m wchodzi: jezdnia, jednostronny chodnik, odwodnienie drogowe z oświetleniem drogowym. Obecnie prowadzone są prace projektowe. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.

## **Budowa odcinka drogi przy ul. 1 Maja w Katach Wrocławskich**

**Plan 150 000 zł Wykonanie 138 087,67zł – 92,06%**

### **Budowa odcinka drogi przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich (ul. J. Korczaka).**

Na podstawie analizy rynku i zebranych ofert wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wewnętrznej ul. J. Korczaka o długości 70 m/b i szerokości 5/m/b wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 m zgodnie z dokumentacją budowlaną w obrębie działki nr ewid. 95/2 AM-6 w mieście Kąty Wrocławskie.

Inwestycję wykonano w terminie tj. do 15 czerwca 2017r.

Wykonawcą zadania była firma:

**MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu.**

### **Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich**

**Plan 2.000 zł Wykonanie 1 136,52zł – 56,83%**

Budowa drogi była planowana do realizacji w latach 2017 i 2018.

Podczas prowadzenia prac projektowych stwierdzono:

- uszkodzenia istniejącej kanalizacji,
- występowanie na istniejącej kanalizacji miejscowych załamania rurociągu i odcinków z przeciwnospadkami,
- nieuwzględnienie w bilansie wód z odprowadzenia wód opadowych posesji położonych przy ul. Legionów, zjazdów, terenów zieleni pasa drogowego oraz z chodnika.

Przed wykonaniem projektu drogi niezbędne było wcześniejsze sporządzenie nowej dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków w Kątach Wrocławskich, a także uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Projekt drogi został dostosowany do rozwiązań projektowych nowej kanalizacji deszczowej. Inwestycja została przygotowana do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wykonana została szafka złącza kablowego do zasilania przepompowni wód opadowych.

### **Budowa ul. Willowej w Smolcu**

**Plan 750 000 zł Wykonanie 718 204,00 zł – 95,76%**

Budowa jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę sporządzonej przez mieszkańców ul. Willowej w ramach inicjatyw lokalnych. Budowa drogi obejmuje wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem drogowym typu LED i odwodnieniem odprowadzającym wody opadowe do ługowiny. Długość drogi z oświetleniem wynosi 315 mb natomiast długość kanalizacji deszczowej wynosi 626 m. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma MABUD sc. M. Chojecki, A. Atlas z Wrocławia.

Termin zakończenia robót określony został na dzień 31.05.2018 r.

## **Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe**

**Plan 1 885 410,00zł Wykonanie 1 798 496,70zł – 95,39%**

### **1. Modernizacje nawierzchni dróg – nakładki asfaltowe.**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na ułożenie nakładek asfaltowych na drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej. **MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu.**

Wykonawca zrealizował nakładki na drogach w miejscowościach: Wojtkowice na dz. 206, Sadków ul. Ogrodowa i odcinek ul. Pod Akacjami, Sadowice ul. Kolejowa (od torów), Smolec ul. Starowiejska na dz. nr 68, Kąty Wrocławskie - sięgacz ul. Nowowiejskiej, Rybnica na dz. nr 282, Małkowice odcinek na dz. nr 71, Smolec ul. Parkowa, Zachowice ul. Różana z sięgaczem do ul. Żurawiej, Baranowice odcinek na dz. 24/1 i Krzeptów plac manewrowy na dz. nr 62.

łącznie wykonano nakładki asfaltowe o grubości 5 cm, na drogach o długości ok. 2.878 mb.

### **Budowa łącznika drogowego na dz. 61/11 we wsi Smolec - nakładka asfaltowa.**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na ułożenie nakładki asfaltowej na łączniku drogowym (dz. nr 61/11) pomiędzy starym i nowym cmentarzem we wsi Smolec. Wykonawcą została firma **MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu.**

Wykonawca zrealizował zadanie polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej na podbudowie tłuczniowej o długości 52,35 mb. i śr. szerokości 5,2mb wraz z wykonaniem chodników o szerokości 1,5-2,5mb na łącznej długości 86,50 mb z dostosowaniem ich do przebiegu muru cmentarza.

### **2. Modernizacje poboczy dróg – chodniki i place.**

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę chodników – firmę „MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atlas z siedzibą we Wrocławiu.

- Wykonawca zrealizował chodniki w miejscowościach: Kąty Wrocławskie : Mireckiego (od Lipowej do Imbirowej) Wolności i Okrzei odcinek II i III, Krzeptów (chodnik przy ul. Ziołowej), Strzeganowice (kontynuacja - zakończenie), Sadowice ul. Dworcowa, Gądów - Nowa Wieś Wrocławska, Nowa Wieś Wrocławska (centrum), Krobielowice – kontynuacja, Sośnica odcinek k/o kościoła Zachowice ul. Piwna, Małkowice (przy pomniku św. Nepomucena) dz. 113.

łącznie chodniki o długości ok. 1.420,00 mb. + 847,30mb = 2.267,30mb

### **Przebudowa drogi gminnej w m. Kębtłowice, gm. Kąty Wrocławskie**

**Plan 385 489 zł Wykonanie 385489zł –100%**

W formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kębtłowice”, zadanie wykonywała firma: Zakład Usługowy WODNEL inż. Aniela Rabenda z Ząbkowic Śląskich , przebudowano odcinek drogi na działce gminnej nr 7/2 o długości 325,00mb wraz z przebudową istniejącego chodnika.

### **Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego - Mokronos Górny- budowa parkingu**

**Plan 44 100 zł Wykonanie 29 372,40zł –66,60%**

W roku 2017 zostały wykonane prace koncepcyjne oraz przygotowany przez PKP PLK SA wniosek o dofinansowanie inwestycji, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym..

### **Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Katy Wrocławskie**

**Plan 6057 – 1 880 763zł Wykonanie 1 688 482,49zł – 89,78%**

**Plan 6059 – 420 333,00zł Wykonanie 418 683,89zł – 99,61%**

W ramach zadania wybudowano dwie drogi rowerowe w miejscowości Smolec wzdłuż ul. Chłopskiej (o nawierzchni bitumicznej) oraz wzdłuż ul. Granitowej (o nawierzchni z kostki betonowej) o łącznej długości 1,88km.

Wykonawcą zadania była firma MABUD s.c. M.Chojecki, A.Atras z Wrocławia za kwotę 1.988.910,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania – 15.11.2017r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1.688.482,50.

#### **Zakup wiat przystankowych**

**Plan 48 000 zł Wykonanie 14 700,10 zł – 30,63%**

Zakupiono nowe wiaty do miejscowości, Baranowice, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Wszemiłowice oraz Kąty Wrocławskie – Dostawcą była firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pilichowicach.

#### **Modernizacja w budynkach komunalnych w Zachowicach, Zabrodziu i Kątach Wrocławskich**

**Plan 221 000 zł Wykonanie 143 895,44zł – 64,77%**

##### **ZABRODZIE 10**

W okresie V – VI – 2017 wykonano izolację ścian fundamentowych wokół budynku mieszkalnego w miejscowości Zabrodzie 10 . Prace polegały na odkopaniu, czyszczeniu, malowaniu powłokowym, założeniu folii kubełkowej, ociepleniu ścian i założeniu opaski z nawierzchnią z tłuczni. Powierzchnia realizowanego zadania wyniosła - 146 m<sup>2</sup>

##### **ZACHOWICE ul. Słoneczna 4**

Plan zadania polegał na wycince drzew z ich karczowaniem, montażem bramy, furtek i ogrodzenia frontu terenu z paneli ogrodzeniowych. Ogrodzenie pozostałych granic terenu szkoły wykonano siatką stalową ocynkowaną na słupkach stalowych. Wykonano niwelację terenu placu rekreacyjnego. Zadanie zostało wykonane w okresie wrzesień – listopad 2017.

Ilość drzew wyciętych i wykarczowanych – 13 szt, długość ogrodzenia panelowego to 31 mb, długość ogrodzenia z siatki – 155 mb, oraz niwelacja terenu na powierzchni -390 m<sup>2</sup>

##### **KĄTY WROCŁAWSKIE ul. Krótka**

Wykonano ułożenia kostką chodnikową 200 m<sup>2</sup> terenu na utwardzonym podłożu kruszywem granitowym przy budynkach mieszkalnych w Kątach Wrocławskich przy ul. Krótkiej. Został wykonany montaż krawężników wraz z regulacją poziomu 7 studzienek kanalizacyjnych, oraz wykonano niwelację terenów zielonych w ilości 150 m<sup>2</sup> i obrzeża – 41 mb.

Wykonane zostało również zadanie polegające na wydzieleniu, utwardzeniu, ogrodzeniu i obsadzeniu zielenią terenu na pojemniki odpadów komunalnych dla mieszkańców Kąty Wrocławskie. Realizacja zadań IV kwartał 2017

#### **Zakup komputerów**

**Plan 7 000 zł Wykonanie 6 570,66 zł – 93,87%**

Zostały zakupione 2 zestawy komputerowe, celem wymiany na dwóch stanowiskach administracyjnych. Wymiana została dokonana ze względu na zużyty sprzęt komputerowy.

#### **Projekty**

**Plan 985 814,00zł Wykonanie 771 435,45zł – 78,25%**

1. Projekt budowy świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz boiskiem wielofunkcyjnym

Ze względu na brak uchwalenia MPZP, zadanie to nie zostało zlecone i wykonane w bieżącym roku budżetowym.

2. Przeprojektowanie świetlicy w Pełcznicy;

Biuro projektowe WDI Sp. z o.o. (które zaprojektowało świetlicę) dokonało zmian dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Pełcznicy, w zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu pierwotnego do nowych rozwiązań materiałowych, w tym zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Biuro projektowe uzyskało zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 09.10.2017r.

3. Przeprojektowanie świetlicy w Sadkowie;

Decyzją Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nie nastąpiło obecnie przeprojektowanie budynku świetlicy wiejskiej w Sadkowie. Zmiany obecnej dokumentacji projektowej budowy świetlicy w

zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu do nowych rozwiązań materiałowych, w tym zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ma nastąpić rok przed planowanym terminem budowy.

#### 4. Projekt remontu świetlicy w Kozłowie;

W dniu 29.06.2017r. otrzymano od firmy projektowej dokumentację projektową remontu świetlicy wiejskiej w Kozłowie wraz ze specyfikacjami i kosztorysami.

Dokumentację projektową wykonała firma DOBRAS Pracownia Projektowa z Wrocławia za kwotę 23 985,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 20.02.2017r.

Zakres prac będzie obejmował: remont stropów, częściowo dachu, komina, orywnowania, odwodnienie fundamentów, wykonanie pomieszczeń sanitarnych ze zbiornikiem bezodpływowym, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i instalacji grzewczej.

#### 5. Projekt remontu przebudowy drogi w ul. Zwycięstwa i Norwida w Kątach Wrocławskich ( na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Wrocławskiej);

Prowadzone są prace projektowe obejmujące przebudowę drogi z chodnikami, rozbudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego (odcinek przy ul. Norwida) z zastosowaniem opraw typu LED oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 0,7 km. Podczas prowadzenia prac projektowych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu nakazał likwidację parkingu przy ul. Zwycięstwa (miedzy cmentarzem żołnierzy radzieckich, a ul. Parkową) oraz odmówił wydania zgody na usunięcie 3 lip rosnących w pasie drogowym ul. Norwida (w miejscu przewężenia przy budynku nr 5). Ze względu na potrzebę utrzymania jak największej liczby miejsc postojowych w rejonie ul. Zwycięstwa służących mieszkańcom oraz poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscu istniejącego przewężenia ul. Norwida, Gmina Kąty Wrocławskie w toku prowadzonego postępowania, odwoływała się od stanowiska przedstawionego przez WUOZ we Wrocławiu i przedstawiła argumenty, które ostatecznie spowodowały częściową zmianę stanowiska WUOZ. Ponadto podczas prowadzenia prac projektowych Tauron SA zmienił warunki techniczne dla projektu oświetlenia drogowego, co spowodowało wydłużenie prac projektowych, które zostaną zakończone w 2018 r.

#### 6. Projekt boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach;

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Wojtkowice. Projekt wykonała firma ZRB Stanisław Trzaskowski, za wynagrodzenie w wys. 5 300,00 zł.

#### 7. Projekt drogi w ul. Dębowej w Sadkowie wraz z kanalizacją deszczową.

Projekt obejmuje przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej. Został zaprojektowany ciąg pieszo jezdny z kostki betonowej służący głównie do obsługi ruchu lokalnego. W celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych zaprojektowana została kanalizacja deszczowa z włączeniem do studzienki przy istniejącej przepompowni w ul. Słonecznej. Z powodu wprowadzenia dodatkowych ilości wód opadowych i roztopowych, zaprojektowano rozbudowę modułu skrzynek rozsączających przy ul. Szkolnej. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji samochodowej i pieszej dla mieszkańców ul. Dębowej w Sadkowie.

Wykonawcą dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń było biuro projektowe DFE EKORAJ sp. z o.o. z Wrocławia. W dniu 10.10.2017 r. została przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z brakiem sprzeciwu do przystąpienia do w/w budowy wydane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

#### 8. Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Kąty Wrocławskie wraz ich połączeniem w miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska).

Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższy projekt obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji do kanalizacji.

W roku 2017 uzyskano zezwolenie na realizację kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej po stronie miasta Wrocławia oraz na budowę kanalizacji pod drogami wojewódzkimi i autostradami.

Został złożony do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos Górny, Cesarzowice, Gądów, część Jaszkotla oraz Nowej Wsi Wrocławskiej.

9. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Smolcu wzdłuż ulic: Laurowa, Maciejkowa, Ładna, Słoneczna, Pogodna, bez nazwy, oraz odcinek kanalizacji sanitarnej łączący istniejącą przepompownię ścieków przy ul. Chabrowej z projektowaną kanalizacją.

Trwa opracowywanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Laurowa, Ładna, Słoneczna, Pogodna, Parkowa w Smolcu. Z zakresu projektu została wyłączona ul. Maciejkowa, należąca do właścicieli prywatnych, którzy nie zgodzili się na przekazanie Gminie działek drogowych. Dodatkowo zostanie zaprojektowany odcinek łączący istniejącą kanalizację w ul. Chabrowej z projektowaną kanalizacją. Sieć kanalizacyjna prowadzona jest w układzie grawitacyjnym z odprowadzeniem ścieków do projektowanej przepompowni ścieków.

Dokumentację projektową opracowuje firma „PROEKOBUD” Przedsiębiorstwo Usługowo - Projektowe i Kompletacji Dostaw z siedzibą we Wrocławiu. Umowny termin opracowania dokumentacji i otrzymania pozwolenia na budowę upłynął w dniu 15.01.2017 r. W dniu 31.10.2017 r. zostało złożone do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zgłoszenie budowy sieci, ale do końca 2017 r. nie uzyskano zgody na rozpoczęcie robót.

10. Projekt przebudowy drogi w ul. Kościelnej w Smolcu

Zadanie obejmuje projekt nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. Głównej do cieku Ługowina II w Smolcu o długości ok. 450 mb, oraz odwodnienie jezdni. Wąski pas drogowy ul. Kościelnej oraz duże zagęszczenie sieci infrastrukturalnych znajdujących się w obrębie działki drogowej uniemożliwia zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę.

11. Projekt parking Jaszkotle na działce nr 16/1 w Jaszkotlu

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu określiła warunki wykonania nawierzchni parkingu w Jaszkotlu. Warunki te obejmowały: przeniesienie zatoki autobusowej w okolice szkoły, wykonanie chodnika w miejscu zlikwidowanej zatoki autobusowej oraz przeniesienie drogi do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego i przejścia dla pieszych poza obszar skrzyżowania. Zwiększony zakres robót miał zostać zrealizowany w całości na koszt Gminy Kąty Wrocławskich. Ze względu na powyższe wymagania postawione przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu odstąpiono od realizacji zadania.

#### **Zakup mieszkań komunalnych**

**Plan 1 000 000 zł Wykonanie 0 zł – 0,00%**

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dostępnych lokali mieszkalnych. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup mieszkań komunalnych celem dostarczenia mieszkań zamiennych dla lokatorów z budynku stacji PKP w miejscowości Smolec. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty, w drugim została złożona jedna oferta, trwa postępowanie dotyczące badania tej oferty.

#### **Zakup gruntów**

**Plan 3 030 400 zł Wykonanie 2 798 365,42 zł – 92,34%**

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu nieruchomości (700 70005 6060):

1. Zachowice dz. nr 346/2 o pow. 0,0100 ha za cenę 3690 zł (działka, na której znajduje się część świetlicy) od Ireny i Jana Kowal,

2. Smolec

- dz. nr 560/28 o pow. 0,0210 ha za cenę 210 zł od Doroty i Grzegorza Urban (teren pod przepompownię ścieków sanitarnych położony przy ul. Parkowej),

- dz. nr 25/75 o pow. 0,0099 ha od Krzysztofa Brunickiego i Tomasza Brunickiego za cenę 12 870 zł (dr – ul. Willowa),

- dz. nr 25/56 o pow. 0,0400 ha, nr 25/31 o pow. 0,0560 ha i nr 25/63 o pow. 0,0436 ha od Krzysztofa Krykwińskiego za łączną cenę 1 396 zł (dr – ul. Willowa),

- dz. nr 25/70 o pow. 0,0435 ha od Haliny i Stanisława Mania oraz Piotra Mania za cenę 435 zł (dr - ul. Willowa),
  - dz. nr 25/29 o pow. 0,0559 ha od osób fizycznych (współwłasność) za cenę 559 zł (dr – ul. Willowa),
  - dz. nr 25/71 o pow. 0,0400 ha od osób fizycznych (współwłasność) za cenę 400 zł (dr - ul. Willowa).
3. Mokronos Dolny dz. nr 28 o pow. 0,0400 ha od Danuty Tomaszewskiej-Ambryszewskiej za cenę 400 zł (w mpzp dr publiczna o symbolu KDD).
4. Gądów dz. nr 99/1 o pow. 0,0097 ha (przeznaczona w mpzp pod infrastrukturę techniczną) i dz. nr 99/2 o pow. 0,0503 ha (w mpzp działka przeznaczona pod drogę publiczną) za cenę łączną 600 zł od Grzegorza i Klaudii Piechowiak.
5. Pietrzykowice dz. nr 190/4 o pow. 0,0292 ha dr - ul. Słoneczna, za cenę 292 zł od Witolda i Danuty Kotowskich, Jerzego i Małgorzaty Śliwińskich oraz WARP Sp. z o.o.
6. Od Nestle Polska S.A. dz. nr 64/6 o pow. 1,0838 ha położona w Nowej Wsi Wrocławskiej o wartości 2760120 zł (w mpzp droga publiczna o symbolu 1KDL)

#### **Obudowa śmietników na ul. Fabrycznej i Drzymały**

**Plan 14 685zł Wykonanie 13 800zł – 93,97%**

1. Ogrodzenie kontenerów przy ul. Krótkiej w Kątach Wrocławskich – zadanie przekazane do realizacji Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.
2. Ogrodzenie kontenerów przy ul. Fabrycznej – wykonano, zakup finansowany ze środków funduszu osiedlowego Osiedle na 2 w Kątach Wrocławskich.

#### **Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego**

**Plan 2 800 000zł Wykonanie 2 646 250,39zł – 94,51%**

W latach 2017-2019 planowana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego”.

W dniu 17.05.2017r. podpisana została umowa z Wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „Rejjs” Ryszard Laskowski na realizację I etapu zadania. W ramach tego etapu remontowany i przebudowywany jest budynek dawnego kościoła ewangelickiego z jego adaptacją na potrzeby biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich Zakres zadania obejmuje również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace w tym zakresie obejmą budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni oraz elementów małej architektury (tj. montaż siedzisk z bloków granitowych i witryn informacyjnych). Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2018r.

Decyzją Zarządu Województwa zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

#### **Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu**

**Plan 170 000zł Wykonanie 129 121,60 zł – 75,95%**

Zadanie obejmujące wykonanie robót budowlanych i elektrycznych (w tym montażu oświetlenia LED) wraz z dostawą i montażem zestawu nagłośnieniowego w kaplicy cmentarnej w Smolcu zostało wykonane i odebrane. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Kędzia z Kątów Wrocławskich oraz firma Ars Cracovia z Krakowa. Po wykonaniu wyposażenie przekazano do użytkownika do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.

#### **Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego– WROSIP**

**Plan 37 800zł Wykonanie 23 284,30zł – 61,60%**

WROSIP to system informacji o przestrzeni powiatu, gromadzonej przez urzędy gmin (m.in. Gminę Kąty Wrocławskie), Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zakład Katastralny, instytucje branżowe. W chwili obecnej system składa się już z 11 modułów ogólnodostępnych i 15 modułów dostępnych po logowaniu. Moduły te dotyczą m.in. ewidencji gruntów i budynków, planów miejscowych, ochrony przyrody, infrastruktury, melioracji, dróg, ofert sprzedaży nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, zgłoszeń publicznych, edukacji, kultury, turystyki, imprez turystyczno-kulturalnych. Wartością użytkową systemu jest powszechny dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji.

System WROSIP jest jednym z podstawowych narzędzi pracy Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz innych wydziałów korzystających z danych przestrzennych, ewidencji gruntów, dróg, inwestycji, itp. Jest też dużym ułatwieniem dla osób i instytucji zainteresowanych naszą Gminą.

Kwota wydatkowana w roku 2017 stanowi udział Gminy w kosztach ogólnych utrzymania i rozwoju systemu, na który składają się: serwis oprogramowania ESRI, serwis bazy danych ORACLE, serwis oprogramowania iMAP, promocja systemu, administracja wroSIP.

#### **Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej**

**Plan 5 500zł Wykonanie 5 500zł – 100%.** Ekspres do kawy został zakupiony.

#### **Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu**

**Plan 44 000zł Wykonanie 43 599,89zł – 99,09%**

W ramach wydatkowania zaplanowanych środków budżetowych zrealizowano zadanie: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu”. Wykonawca - firmę SQ-SERWIS Szymon Szostak z siedzibą w Lesznie przy ul. Ofiar Katynia 12/8. Wartość zawartej umowy: 41 087,88 PLN. Dodatkowe koszty 1 400,01 PLN i 1 002,00 PLN dotyczyły zatrudnienia inspektorów nadzoru branży elektrycznej i budowlanej.

Realizacja zadania zapewniała możliwość wykorzystania pomieszczeń piwnicznych na nowe pomieszczenia biurowe, które zajmują pracownicy wydziału dróg i transportu.

Zadanie zostało zrealizowane należyście i terminowo.

#### **Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej, monitorowania parametrów środowiskowych, systemu SAP, modernizacja oświetlenia**

**Plan 86 280 zł Wykonanie 40 770,81zł – 47,25%**

W ramach wydatkowania zaplanowanych środków budżetowych zrealizowano zadanie: „Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej dla środowiska wirtualnego wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie.” – firma Prosystem S.A, ul. Wróblewskiego 12, 51-627 Wrocław, zrealizowała zadanie za kwotę 25 215,00 PLN. Realizacja zadania zapewnia możliwość proaktywnego zabezpieczenia zarówno wirtualnego jak i fizycznego środowiska serwerowego UMIG Kąty Wrocławskie. Wdrożenie systemu zapewniło podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększyło jakość zarządzania systemem komputerowym.

Zadanie zostało zrealizowane należyście i terminowo.

#### **Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kąty Wrocławskie Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny**

**Plan 6059- 221 239zł Wykonanie 0zł – 0,00%**

W dniu 25 sierpnia 2017 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt w 85% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie) 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny. Numer umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.02.01.01-02-0011/16-00.

Całkowita wartość projektu to : 11 453 319,81 PLN, w tym udział gminy Kąty Wrocławskie wynosi: 2 306 000,00 PLN. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 428 820,89 PLN. Całkowita kwota dofinansowania z EFRR: 9 714 497,76 PLN.

Do końca 2017 roku zespół projektowy w którego skład wchodził przedstawiciele gminy Kąty Wrocławskie prowadził intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowań publicznych i wyboru wykonawców. Ogłoszenie dwóch kluczowych postępowań: na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury informatycznej dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny, w podziale na 4 części” oraz „Dostawę i wdrożenie e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym wraz ze środowiskiem przetwarzania danych dla Powiatu Wrocławskiego oraz 5 Gmin: Długołęki,



Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Mietkowa i Żórawiny” zaplanowano na przełom luty /marzec 2018 roku.

Złożony został jeden wniosek o płatność dotyczący refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku. W ramach pierwszego wniosku o płatność rozliczona została faktura nr 58/04/16/N na kwotę brutto 276.750,00 PLN. Wartość kosztów kwalifikowanych - 275.290,65 PLN, wartość dofinansowania – 233.997,05 PLN.

Planowany termin zakończenia projektu 31.10.2018 r.

#### **Zakupy urządzeń informatycznych**

**Plan 6 500 zł Wykonanie 4 895,40zł – 75,31%**

W związku z utworzeniem nowego stanowiska w wydziale finansowym zakupiono i przekazano do eksploatacji jeden nowy zestaw komputerowy. Dostawca: Sietom Sp. z o.o. ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk. Wartość 4 895,40 zł

#### **Zakup i montaż witacza promocyjnego Gminy Kąty Wrocławskie**

**Plan 5 000 zł Wykonanie 4 590zł – 91,80%**

Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano nowy 3 metrowy witacz promocyjny w miejscowości Gniechowice (wjazd od Małuszowa). Wykonawcą była firma Mentor Projekt ul. Huberta Wagnera 4, 86-032 Niemcz. Wartość zawartej umowy 4 590,00 zł

#### **Zakup kserokopiarki dla ZOJO**

**Plan 10 000zł Wykonanie 9 999,90zł – 100%.** Wymieniono zużyty sprzęt na nowy.

#### **Modernizacja remiz OSP Gniechowice i Smolec**

**Plan 126 000zł Wykonanie 125 964,24zł – 99,97%**

W zarządzie ZGM są cztery remizy strażackie: OSP Gniechowice, OSP Smolec, OSP Małkowice oraz OSP Zachowice. Wykonane zadania inwestycyjne:

##### **Remiza OSP – Gniechowice**

Wykona została modernizacja pomieszczeń garażowych remizy strażackiej w Gniechowicach poprzez wymianę tynków ścian 180 m<sup>2</sup>, wymianę sufitu podwieszanego 43 m<sup>2</sup>, odgrzybianie ścian, malowanie, remont posadzek 84 m<sup>2</sup>, zamontowano bramę garażową w budynku remizy. Wykonano również modernizację papowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w ilości 105 m<sup>2</sup>

##### **Remiza OSP – Smolec**

Została wykonana przebudowa drogi dojazdowej do budynku remizy strażackiej w Smolcu, wykonano modernizację placu manewrowego z kostki betonowej drogowej na utwardzonym podłożu w ilości 110 m<sup>2</sup> kruszywem granitowym, zostało również wykonane odwodnienie terenu placu i zjazdu do garażu samochodu pożarniczego.

#### **Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice**

**Plan 194 500 zł Wykonanie 194 500zł – 100%**

W skład zestawów wchodzi: wąż hydrauliczny C 10 OU CORE, wąż hydrauliczny C 10 BU CORE, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – nożyce CU 5050 NEW, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz ramieniowy SP 5240 NEW, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz kolumnowy RA – 4331 C, stanowisko narzędzi – 1500 x 2000 MM, urządzenie do przecinania szyb GLAS MASTER, pokrowiec zabezpieczający poduszkę kierowcy – SECUNET III, wybijak do szyb i nóż do pasów bezpieczeństwa SAFETYPEN, podpora stabilizacyjna V-STRUT, zestaw łańcuchów ciągnących do SP 5240, CT 4150 I RA – 16 T, zestaw głowic ciągnących do rozpieraczy kolumnowych RA – 16 T, końcówka klinowa do rozpieracza kolumnowego, końcówka stożkowa do rozpieracza kolumnowego, adaptory ciągnące SP 5240/5250, wspornik HRS 22, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – przecinak do pedałów HMC 8 w walizce, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – wyważacz do drzwi HDO 100 z pompą PA 04 H 2 S oraz węże B 3 SOU w walizce. Przeznaczeniem sprzętu jest rozcinanie samochodów uczestniczących w wypadkach drogowych w celu wydobycia osób poszkodowanych. Zadanie zrealizowane. Wartość 190 000 zł.

*Zakup motopompy NIAGARA dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Smolec.* Zakupiona motopompa zwiększa możliwości w przeciwdziałaniu skutkom zalań i podtopień. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołectkiego. Wartość – 4500 zł.

**Zakup torby medycznej – OSP Małkowice****Plan 3 950zł Wykonanie 3 950zł – 100%**

Zakup torby medycznej PSP R1 wraz z szynami Kramera dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Małkowice zwiększa możliwości dysponowania jednostki do działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zestaw wyposażony jest w rurki ustno – gardłowe, jednorazowe maski krtaniowe, wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym, ssak z pojemnikiem i cewnikami dla dzieci i dorosłych, worek samorozprężalny dla dorosłych i dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem, maski silikonowe, filtry bakteryjne dla HIV, hepatitis C, TBC, zestawy do tlenoterapii biernej, przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej, przewód tlenowy, butla tlenowa na tlen medyczny, reduktor łączący butlę tlenową, reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu, kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych, kołnierz szyjny regulowany dla dzieci, bandaże, gazy opatrunkowe, plastry, rękawiczki gumowe, szyny Kramera, opaski zaciskowe, płyn dezynfekujący, nożyczki ratownicze, okulary ochronne, folie do przykrywania zwłok, worki plastikowe z zamknięciem na amputowane części ciała, folie izotermiczne. Zadanie zrealizowane.

**Wymiana syreny alarmowej w remizie OSP Gniechowice****Plan 7 933,50zł Wykonanie 7 933,50zł – 100%**

Zakup nowej syreny alarmowej wraz z usługą montażu do remizy Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Gniechowice. Zadanie zrealizowane z budżetu obrony cywilnej.

**Adaptacja strychu w SP Małkowice oraz monitoringu w SP 1****Plan 133 950zł Wykonanie 133 437,61zł – 99,62%**

– adaptacja przybudówki SP Małkowice, prace inwestycyjne i inwestorskie wykonano w kwocie 119.585,00 zł,

– montaż monitoringu w SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich zrealizowano w kwocie 13.852,61 zł.

**Modernizacja pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Małkowicach****Plan 12 600 zł Wykonanie 12 570,60zł – 99,77%**

✓ wydatki inwestycyjne w SP Małkowice w związku z montażem kotła grzewczego wykonano w kwocie 12.570,60 zł.

**Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie****Plan 8 700 000zł Wykonanie 8 657 661,52zł – 99,51%**

Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą, firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA s.a. z Białych Błot, ogłoszono przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę, Zakład Techniczno –Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z Opola, który kontynuuje zadanie rozpoczęte przez Gminę w czerwcu 2016r. Realizacja obejmuje wykonanie nowej części szkoły, w skład której wchodzić będą m.in. sale lekcyjne, przedszkole, kuchnia, jadalnia, świetlice. Do końca czerwca 2018 roku wykonawca ma zakończyć roboty budowlane etap I, a do połowy sierpnia 2018 r. uzyskać pozwolenie na użytkowanie etapu I. Planowana jest realizacja robót związanych z realizacją etapu II i III inwestycji, tj. przebudowa istniejącego budynku szkoły oraz budowa sali gimnastycznej, których termin zakończenia prac to styczeń 2019r (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do połowy marca 2019r.)

Wykonawca zakończył roboty murowe nowej części, rozpoczął wykonywanie instalacji wod-kan, elektrycznej i kotłowni, oraz trwają prace przy wykonywaniu ścian nowej sali gimnastycznej.

Została zrealizowana inwestycja pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Sadkowie". Wykonany wodociąg na długości ok. 140 m wraz z niezbędną armaturą, w tym dwoma hydrantami, stanowi zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe nowobudowanej szkoły. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły ze Strzelc Wielkich, natomiast roboty budowlane wykonywane były przez zgłoszonego podwykonawcę firmę: INSTAL-HYDRO Tomasz Sidor z Oleśnicy. W dniu 18.07.2017 r. odebrano budowę sieci. Umowny termin zakończenia robót został przekroczony.

### **Przebudowa, utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych w SP Gniechowice**

**Plan 18 500zł Wykonanie 18 445,38zł – 99,70%**

– przebudowa pomieszczeń szkolnych w SP Gniechowice na bibliotekę wyniosła 18.445,38 zł.

### **Zakupy kosiarek samojezdnych**

**Plan 14 250zł Wykonanie 14 181,49zł – 99,52%**

zakupy inwestycyjnych w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14.181,49 zł w tym :

– zakupiono traktorek-kosiarkę dla SP NR 1 w kwocie 9.199,99 zł

– zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla SP Małkowice w kwocie 4.981,50 zł

### **Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich**

**Plan 700 000zł Wykonanie 695 158,64 zł – 99,31%**

Wykonana została kompletna dokumentacja projektowa przedszkola modułowego dla 2 oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym, montaż budynku w systemie modułowym oraz uzyskano pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu. Wykonawcą była Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS z Proszowic. Po wykonaniu obiekt został przekazany do użytkowania do Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich.

### **Zakup zmywarki kapturowej i szatkownicy do warzyw do stołówki przedszkolnej**

**Plan 24 000 zł Wykonanie 23 849,80zł – 99,37%.**

W związku z otwarciem dodatkowych oddziałów przedszkolnych zaistniała potrzeba zakupu dodatkowego wyposażenia kuchni

### **Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja**

**Plan 3 500 000zł Wykonanie 3 447 520,89 zł – 98,50%**

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich. Prace wykonuje Zakład Techniczno – Budowlany Polbau Sp. z o.o. z Opola. Realizację prac rozpoczęto w lipcu. Inwestycja polega na budowie budynku krytej pływalni (w skład którego wchodzić będzie m.in. hala basenu, pomieszczenie porządkowe, pom. magazynowe, szatnia damska i męska, natryski, pokój ratownika, hall kasowy, hall suszarkowy, pokój biurowy), z saunarium (w skład których wchodzić będzie m.in. wanna z hydromasażem, przebieralnia, prysznice, sauna fińska, sauna parowa, strefa wypoczynku) i łącznika dydaktycznego (w którym mieścić się będą m.in. sale lekcyjne, świetlice, szatnie, pomieszczenie wydawania posiłków, zmywalnia, sala komputerowa, sala językowa, pokój psychologa, pokój dyrektora i sekretariat).

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2018 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w kwocie 1.250.000,00 PLN oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż” w kwocie 1.563.200,00 PLN.

### **Modernizacja pomieszczeń w budynku GOPS**

**Plan 35 000zł Wykonanie 30 500zł – 87,14%**

Wykonano adaptację toalety na pomieszczenie gospodarcze oraz wykonano nową toaletę męską, oraz wylano żywicą korytarz.

### **Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w Pietrzykowicach**

**Plan 100 000 zł Wykonanie 63 946,00zł – 63,95%**

W ramach zadania została wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wzdłuż ulicy Smoleckiej (po śladzie istniejącej kanalizacji tłocznej ks63), następnie wzdłuż ulicy Dobrej. Kanalizację włączono do istniejącej studzienki w ulicy Smoleckiej oraz wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej umożliwiający włączenie działki nr 325/5 obręb Pietrzykowice-Rybnica do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie. W dniu 07.12.2017 r. odebrano budowę.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie**

**Plan 310 700 zł Wykonanie 288 213,29 – 92,76%**

W ramach zadania została wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wzdłuż ul. Lawendowej oraz do działki 18/1 (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom podłączenie swoich posesji do kanalizacji) w Sadkowie.

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. j. z siedzibą w Legnicy. W dniu 17.08.2017 r. została odebrana budowa.

### **Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie i Mokronos Dolny**

**Plan 8 904 800zł Wykonanie 1 919 575,12zł – 21,56%**

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 04.07.2017r. została podpisana umowa na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Zabrozdzie z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy za kwotę 4.698.600,00 zł. brutto. W dniu 22.12.2017r. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Odbiory odbędą się w roku 2018r. W ramach powyższego zadania, na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie. Nadzór pełniony był przez Biuro Inżynierskie VIA-REGIA Sp. z o.o., ul. Klonowa 10, Kamieniec Wrocławski. W ramach zadania wykonano ok. 4,0 km sieci kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej, 4 przepompownie sieciowe oraz 5 przepompowni przydomowych.

Po uzyskaniu zgody na realizację budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos Dolny, został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokronos Dolny. Planowany termin wykonania zadania 30.09.2019r. Wykonawcą zadania będzie AG-SYSTEM Sp. z o.o, ul. Senatorska 10, Kraków. Wykonawca wykona zadanie za kwotę 14.937.329,10 PLN. Do końca roku 2017 nie rozstrzygnięto przetargu na wyłonienie Inspektora Nadzoru dla w/w inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie i Mokronos Dolny uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrozdzie uzyskała dofinansowanie zadania w formie pożyczki w wysokości 2.125.400,00 PLN oraz w formie dotacji w wysokości 708.400 PLN

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym uzyskała dofinansowanie zadania w formie pożyczki w wysokości 6.133.400,00 PLN oraz w formie dotacji w wysokości 2.044.400 PLN. Ze względu na wzrost kosztorysu inwestorskiego oraz wysokość złożonych ofert, planowane jest wystąpienie do WFOŚiGW o zwiększenie przyznanej pożyczki i dotacji na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym.

### **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej i Grabowej w Kątach Wrocławskich**

**Plan 250 000zł Wykonanie 115 919,10 zł – 46,37%**

W ramach zadania została wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna umożliwiająca włącznie posesji położonych wzdłuż ul. Grabowej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja została zaprojektowana z włączeniem do studzienek w ul. Dębowej oraz w ul. Lipowej.

Wykonawcą zadania była firma TECH-BUD Izabela Kruhlik z siedziba w Chróstniku. W dniu 29.11.2017 r. została odebrana budowa.

### **Przejmowanie sieci kanalizacyjnej**

**Plan 150 000zł Wykonanie 124 091,98zł – 82,73%**

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Kąty Wrocławskie:

Komunalizacją objęto:

1. odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 871,40 mb, w tym:
  - Kąty Wrocławskie dz. nr 79, 80, 82/4, 82/2, 6dr, 77/1 AM-26 o długości 322,4 mb,
  - Kąty Wrocławskie dz. nr 6, 19/2, 73, 7/1 AM-18 i 82/29, 82/37-66 AM-26 o długości 382 mb.
  - Kąty Wrocławskie dz. nr 35/1, 35/2, 6/2 i 8/13 AM-12 o długości 167,0 mb
2. odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 763,35 mb, w tym:

Kąty Wrocławskie dz. nr 79, 80, 82/4, 82/2, 6 dr, 77/1 AM-26 o długości 528,35 mb,  
Kąty Wrocławskie dz. nr 6, 19/2, 73, 7/1 AM-18 i 82/29, 82/37-66 AM-26 o długości 235 mb.

**Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu**  
**Plan 312 162zł Wykonanie 279 830,52 – 89,64%,**

W dniu 28.11.2017 r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Smolcu”. Wykonawcą jest firma PROGRES Sebastian Kurpisz z siedzibą w Lesznie. W zakresie robót ma do wykonania: prace porządkowe (karczowanie drzew, wywóz drzew i gruzu, nawożenie gleby, rozplantowanie ziemi, cięcia korygujące i sanitarne), nasadzenia - dostawa sadzonek i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, rekultywacja trawników na terenie parku oraz utylizację odpadów. Wykonawca ma w swoim zakresie również pielęgnację zieleni do 30.11.2018 r. Wykonawca rozpoczął prace od ogrodzenia terenu parku siatką leśną oraz rozpoczął prace przy wycince samosiewów i drzew do lat 5. Został złożony wniosek o zezwolenie na wycinkę sanitarną drzew w Parku.

Nad realizacją prac sprawowany jest nadzór inwestorski w zakresie zieleni.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych: 15.06.2018 r.

**Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich**

**Plan 6059 – 26 900zł 6057 – 561 519,00 Wykonanie 10 664 – 39,64%**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zadanie pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” otrzymało dofinansowanie. Zakres prac obejmuje: prace przy zieleni, starorzeczu, wykonanie ścieżki zmysłów oraz tablic edukacyjnych. Zostały przeprowadzone trzy przetargi w trybie nieograniczonym w celu wyłonienia Wykonawcy. W związku z tym, że w żadnym przetargu nie udało się wyłonić Wykonawcy zadania, w przyszłym roku planuje się ponowne wyłonienie wykonawcy.

Zgodnie z Uchwałą nr 4704/V/17 z dnia 28.12.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne” z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1 248 980,99 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pozostały etap obejmuje prace w zakresie m. in. budowy ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (latarnie, kosze, ławki, altany), budowa oświetlenia.

**Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym**

**Plan 320 000zł Wykonanie 738zł – 0,23%**

Zadanie nie otrzymało dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, pomimo złożonego protestu do Decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego swoim zakresem: prace porządkowe, nasadzenia - dostawa sadzonek i wykonanie nasadzeń, rekultywacja trawników na terenie parku oraz utylizacja odpadów. Z powodu złożenia dwóch ofert przewyższających znacznie kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację tego zadania przetarg został unieważniony.

**Budowa oświetlenia i wykonanie projektów**

**Plan 933 000zł Wykonanie 932 975,12zł – 100%**

W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Nowobudowane oświetlenie wykonywane jest w energooszczędnej technologii LED na latarniach stalowych lub aluminiowych grubościennych i zasilanych kablem układanym w ziemi.

W ramach tego zadania wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości:

- Czerńczyce ul. Dębowa,
- Gniechowice ul. Porzeczkowa (łącznik)-dz. Nr 396/2 i 396/1,
- Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna,
- Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa, ul. Szafranowa, ul. Lipowa, ul. Cynamonowa i Waniliowa na osiedlu Dębowym;
- Krobielowice droga w dz. Nr 81/2,

- Mokronos Górny ul. Świerkowa,
- Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa,
- Smolec ul. Tulipanowa,

Realizowano również doświetlenia w miejscach, gdzie wymagały tego warunki lokalne:

- Bogdaszowice przy placu zabaw dz. Nr 318;
- Czerńczyce ul. Lotnicza dz. Nr 175/1 i 181;
- Gniechowice ul. Czysta dz. Nr 59/81;
- Gniechowice ul. Szkolna dz. Nr 77/4 (dojście do dawnego ośrodka zdrowia);
- Jaskotle dz. Nr 10/2 przy ul. Ogrodowej;
- Jaskotle dz. Nr 92/85 (przebudowa oświetlenia),
- Krobielowice- wykonanie przyłącza kablowego do zasilania oświetlenia dr. w dz. 78;
- Pełcznica dz. Nr 416.

W trakcie realizacji są budowy poniższych zadań oświetleniowych (zgłoszono zakończenie robót, trwają czynności odbiorowe):

- Smolec ul. Polna,
- Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa,
- Smolec ul. Św. Floriana,
- Krzeptów ul. Dębowa i Jarzębinowa,
- Krzeptów ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa i Główna.

Inwestycja związana z oświetleniem odcinka drogi w Pełcznicy w kierunku Kątów Wrocławskich ma termin wykonania do 30.01.2018 r. Planowany odbiór robót nastąpi w lutym 2018 r.

W realizacji są projekty oświetlenia drogowego (terminem wykonania do 31.05.2018 r.):

- w pasie drogi dz. nr 7/5 i 7/15 w miejscowości Baranowice,
- ul. Klonowej i ul. Platanowej w miejscowości Kąty Wrocławskie,
- ul. Platanowej (dz. nr 11/1, 9/19, 8/26, 7/3 AM-18) w miejscowości Kąty Wrocławskie,
- ul. Ks. Józefa Zielińskiego w miejscowości Kąty Wrocławskie,
- ul. Nasypowej w miejscowości Sadków,
- ul. Główniej w miejscowości Samotwór,
- ul. Dębowej i ul. Miodowej w miejscowości Smolec,
- ul. Główniej w miejscowości Smolec,
- w pasie drogi dz. nr 9/10 w miejscowości Zabrodzie,
- ul. Fabrycznej w miejscowości Pietrzykowiec.

#### **Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Zachowicach.**

**Plan 8 000zł Wykonanie 7 767,00zł – 97,09%**

Firma JA-CK Jacek Zakrzewski w dniu 23.06.2017r. przekazała wykonany przedmiot umowy – zamontowany betonowy zbiornik bezodpływowy na ścieki wraz z przyłączem, do świetlicy wiejskiej w Zachowicach.

#### **Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum**

**Plan 6057- 206 481,48zł Wykonanie 206 481,47zł – 100%**

**Plan 6059- 574 018,52zł Wykonanie 507 629,53zł – 88,43%**

Wyłoniony w przetargu wykonawca termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich, firma PPB MACK-INWEST Maciej Kaleta z Wrocławia wykonała modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego w budynku, wymianę okien i drzwi na nowe, wykonała ocieplenia ścian zewnętrznych, montaż nowego układu grzewczego z nowymi grzejnikami stalowymi płytowymi z zaworami i głowicami termostatycznymi. Prace zostały zakończone i odebrane.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich planowana jest w roku 2018r, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

Decyzją Zarządu Województwa zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017 i 2018. W dniu 11.12.2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu. Wartość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 898.262,74 PLN.

**Budowa Świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej.****Plan 655 000zł Wykonanie 653 820,59zł – 99,82%**

Zakończono realizację zadania budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej. Roboty zakończono i odebrano w grudniu 2017r. Roboty wykonało konsorcjum firm z liderem: Werthaus Sp. z o.o. z Warszawy.

**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębtowice****Plan 31 000zł Wykonanie 30 750,00zł – 99,19%**

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektów do budowy świetlic wiejskich posiadających węzły sanitarne i kuchnie. Powierzchnia użytkowa świetlic wyniesie ok. 80 m<sup>2</sup> każda. Dokumentację wykonała PRACOWNIA PROJEKTOWA Dorota Magdziarek z Wrocławia.

**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie****Plan 490 000,00zł Wykonanie 440 573,82zł – 89,91%**

Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Kozłowie. Wykonano wymianę stropu nad częścią z dachem płaskim, wzmocniono strop nad salą główną, skuto wszystkie tynki. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono jako środki niewygasające na rok 2018.

**Rolety zewnętrzne do świetlicy w Mokronosie Dolnym****Plan 4 100 000zł Wykonanie 4 035,76zł – 98,43%**

Firma SPECROL Mirosław Mościcki z Mokronosu Dolnego wykonała i zamontowała rolety zewnętrzne na okna i drzwi świetlicy wiejskiej za kwotę 4 035,76 zł.

**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu****Plan 465 000zł Wykonanie 398 417,50zł – 85,68%**

Zakończono i odebrano rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Przebudowa części istniejącej ograniczona była do Sali głównej świetlicy i polegała na wykonaniu otworu drzwiowego i dwóch nowych okien i zamurowaniu trzech okien kolidujących z projektowaną dobudówką. Dobudowana część będzie zawierać salę mieszczącą księgozbiór i służącą do zajęć kulturalno-oświatowych, węzły sanitarne oraz część komunikacyjną, powiązaną z budynkiem istniejącym. Wykonano także malowanie części starej świetlicy.

Roboty wykonało Przedsiębiorstwo MACK-INWEST Maciej Kaleta z Wrocławia, które zostało wyłonione do realizacji zadania w procedurze przetargowej.

W grudniu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przyznana nam w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

**Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach****Plan 3 830zł Wykonanie 3 827,15zł – 99,93%**

W dniu 16.03.2017r. odebrano roboty polegające na dostawie i montażu okapu przyściennego wyciągowego 2 000 x 700 z silnikiem ze stali nierdzewnej. Roboty wykonała firma UNIGASTRO Barbara Puć z Wrocławia za kwotę 3 827,15 zł.

**Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy i Gniechowicach****Plan 12 000zł Wykonanie 11 999,95zł – 100%**

Sośnica – zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy - zadanie wykonane, chłodziarka jest użytkowana przy organizacji przyjęć, wesel, urodzin i innych imprez na świetlicy wiejskiej. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Sośnica. Chłodziarka do świetlic

**Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Smolcu****Plan 4 200zł Wykonanie 4 199zł – 99,98%**

Smolec – zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolcu – zadanie wykonane, nagłośnienie jest wykorzystywane przy organizacji wszelkiego rodzaju eventów, odczytów, imprez. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego sołectw Smolec Zatorze, Smolec Centrum, Smolec Osiedle.

**Zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganowicach****Plan 5 500zł Wykonanie 4 194,30zł – 76,26%**

Zakupiono witrynę chłodniczą do wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Strzeganowicach. Zakup finansowany ze środków funduszu sołeckiego

**Zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach****Plan 5 200,00 zł Wykonanie 5 196,18 zł – 99,93%**

Zakupiono zmywarkę do kuchni świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach.

**Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul. Zwycięstwa****Plan 350 000zł Wykonanie 0zł – 0,00%**

W ramach zadania przewiduje się wykonać ocieplenie sufitu podwieszanego hali sportowej, ocieplenie sufitu podwieszanego zaplecza hali sportowej, zmodernizować system oświetlenia wewnętrznego budynku (na bardziej energooszczędne - LED), wymienić okna i drzwi budynku, wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonać montaż nowego źródła ciepła w oparciu o kondensacyjny kocioł gazowy, montaż nowego układu grzewczego z nowymi grzejnikami. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru Wykonawcy nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania. Umowa o dofinansowanie z dnia 17.11.2017 r., wartość dofinansowania 350.425,66 PLN.

**Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów****Plan 204 400,00zł wykonanie 203 690,00 zł – 99,65%**

W ramach tego zadania zaplanowano budowę terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Krzeptowa i okolicznych miejscowości dla odbiorcy w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego.

W dniu 11.07.2017r. roku podpisana została umowa z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą tj. firmą DABRO -BAU Firma Handlowo- Usługowa ze Świdnicy. Zakres prac został dostosowany do posiadanych w budżecie środków. W ramach zadania wykonane jest zagospodarowanie terenu tj. wykonywana jest nawierzchnia placu zabaw oraz boiska sportowego wraz ze ścieżkami, zielenią i montażem małej architektury (w tym: piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci, altana, stojaki na rowery). Termin wykonania zadania 31.05.2018r.

**Doświetlenie boiska w Kamionnej****Plan 10 000zł Wykonanie 10.000 zł – 100%**

Zadanie zostało wykonane. Zamontowano oprawę ledową na słupie stalowym wraz z zasilaniem i sterownikiem w szafce zasilającej.

**Modernizacja boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich****Plan 70 000,00zł Wykonanie 34 932,00zł – 49,90%**

Wykonano drenaż odwadniający płytę boiska trawiastego na os. Grunwaldzkim w Kątach Wrocławskich.

**Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu****Plan 800 000zł Wykonanie 120,15zł – 0,02%**

Ze względu na nieudane postępowania przetargowe nie zrealizowano powyższego zadania w bieżącym roku. Przełożono wykonanie zadania na rok 2018. W ramach tego zadania będzie zmodernizowana płyta boiska, będzie ona wyposażona w system nawadniający, boisko będzie odgródzone piłko chwytnymi od nowego boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy, trybuny będą przeniesione z za drogi na teren kompleksu, zostanie odnowiona elewacja budynku szatniowego. Cały teren zostanie ogrodzony, a boisko trawiaste będzie odgródzone od pozostałej części kompleksu.

**Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko sportowe w Gniechowicach****Plan 30 000zł Wykonanie 23 985,00zł – 79,95%**

Dostarczono i zamontowano kontener sanitarny na boisku w Gniechowicach. Kontener dostarczyła firma ALGECO Sp. zo.o. Oddział Sadków z kwotą 23 985,00 zł.

**Przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do kontenerów szatniowych na boiskach w Bogdaszowicach i Czerńczycach****Plan 40 000zł Wykonanie 36 217,50zł – 90,54%**

Wykonano przyłącza wod.kan. do kontenerów szatniowych w Bogdaszowicach i Czerńczycach. Zadanie wykonała firma InstalBUD-K.A. Krzysztof Ilnicki z Sadkowa, za kwotę 28 776,00 zł. Przyłącza energetyczne do powyższych obiektów wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Kędzia z Kątów Wrocławskich za kwotę 7 441,50 zł.



**Montaż piłkochwyków, bramek i ogrodzeń****Plan 460 855,64zł Wykonanie 452 831,69zł – 98,23%**

1. Podpisano umowy na dostawę i montaż
  - a) ogrodzeń z firmą METAL-KŁOS Wojciech Kłosiński z Wrocławia. Ogrodzono place zabaw i boiska sportowe w miejscowościach: Kąty Wrocławskie ul. Daszyńskiego, Kościuszki, Waniliowa, Gniechowice ul. Czysta, Nowa Wieś Kącka, Zachowice, Bogdaszowice, Strzeganowice, Krzeptów, Bliż, Rybnica i Pietrzykowice.
  - b) bramek z firmą SPORT TRANSFER Karolina Bałuk z Myślenic. Zamontowano bramki pełnowymiarowe na boiskach sportowych w Pietrzykowicach i Gniechowicach, bramki do piłki ręcznej na boiskach w Kątach Wrocławskich ul. Brzozowa i Okrzei oraz w Samotworze, zestawy do siatkówki na boiskach w Kilianowie i Sadkowie.
  - c) altany z Zakładem Remontowo- Budowlany Paweł Chrzan z Zimnowody. Altanę o wymiarach 5x5 m posadowiono na przygotowanym terenie w Nowej Wsi Wrocławskiej. Altana została wyposażona w 4 duże ławo stoły.
2. Zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Samotworze a także w Pełcznicy i Kątach Wrocławskich ul. Grunwaldzka. Wykonawca SPORT - TRANSFER Karolina Bałuk z Jawornika.
3. Doposażono place zabaw na terenie Gminy w następujące urządzenia zabawowe:

Lp.	miejscowość	planowana zabawka	ilość sztuk
1	Gądów-Jaszkotle	huśtawka wagowa podwójna	1
2	Krzeptów	huśtawka wagowa podwójna	1
3	Mokronos Dolny	wieża ze zjeżdżalnią	1
4	Mokronos Górny	karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym	1
		bujaki	2
		piaskownica zamykana	1
5	Nowa Wieś Kącka	huśtawka podwójna	1
		huśtawka wagowa pojedyncza	1
6	Pełcznica	bujak	1
7	Pietrzykowice	huśtawka wagowa pojedyncza	1
8	Romnów	tyrolka (zjazd linowy)	1
9	Sadków-Sadkówek	karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym	1
10	Smolec Zatorze	zestaw sportowy	1
11	Smolec Centrum	huśtawka bocianie gniazdo	1
		bujak	1
12	Sokolniki	huśtawka bocianie gniazdo	1
13	Strzeganowice	zestaw sprawnościowy sześciokątny	1
14	Szymanów	zestaw sprawnościowy sześciokątny	1
		huśtawka podwójna	1
15	Zybiszów	piaskownica zamykana	1
16	Gniechowice	karuzela wieloosobowa z talerzem napędowym	1
		huśtawka podwójna	1
		bujaki	3
		zestaw zabawowy	1

17	Kąty Wrocławskie ul. Waniliowa	zestaw zabawowy	1
18	Osiedle nr 3 ul. Sikorskiego w Kątach Wrocławskich	zestaw HELIX DI	1.
19	Pietrzykowice	Zestaw PLUTON 4	1
20	Osiedle nr 4 ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich	piaskownica zamykana na zawiasach 2,5x2,5 m	1
21	Osiedle nr 5 ul. Brzozowa w Kątach Wrocławskich	1. równoważnia 2. drążki gimnastyczne potrójne	1 1
22	Osiedle nr 3 ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1. szynobus 2. bujaki (delfinek, statek) 3. równoważnia II	1 2 1
23	Osiedle nr 3 ul. Sikorskiego w Kątach Wrocławskich	1. huśtawka ważka podwójna	1
24	Samotwór	1. piaskownica zamykana na zawiasach 2,5x2,5 m 2. karuzela kwiatek 3. ławka z oparciem 1016 4. huśtawka ważka podwójna	1 1 2 1
25	Sokolniki	bujaki (wieloryb, statek)	2
26	Szymanów	1. zjeżdżalnia 2. bujaki (wieloryb, delfin)	1 2
27	Gniechowice	piaskownica zamykana na zawiasach 2,5x2,5 m	1
28	Smolec Centrum	1. bujak 2. ważka pojedyncza	1 1
29	Osiedle nr 2 ul. Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich	ławka z oparciem	2
30	Gądów	huśtawka bocianie gniazdo	1
31	Krzepków	huśtawka bocianie gniazdo	1

Na wyżej wymienione place zabaw zakupiono droższe, lecz bardziej trwałe urządzenia zabawowe wykonane z metalu. Wykonawcy:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J.Oziębło z Jarosławia.
- MAGIC GARDEN SP. Z O.O. z Pakości.
- FreeKids SC A.Gąsiorek Z. Andruszewski z Zawoni

Zakup częściowo finansowany z Funduszu Sołectkiego.

4. Doposażono place zabaw na terenie Gminy w następujące urządzenia fitness:

Lp.	miejsowość	propozycja sprzętu
1	Kębłowice	ściąganie/pylon/wyciskanie
2	Małkowice	biegacz/pylon/orbitrek
3	Mokronos Dolny	zestaw 2: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg
4	Pietrzykowice	zestaw 3: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg+wioślarz
5	Romnów	orbitrek
6	Sadków	zestaw 4: wioślarz+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg
7	Sadowice	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściąganie
8	Zachowice	zestaw 2: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg

<b>9</b>	Osiedle nr 2	ławka z pedałami (2 szt.) orbitrek
<b>10</b>	Osiedle nr 4	wioślarz
<b>11</b>	Smolec	zestaw 2: orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściągnięcie+drabinka/podciąg nóg
<b>12</b>	Kozłów	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie
<b>13</b>	Cesarzowice	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie
<b>14</b>	Sośnica	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie
<b>15</b>	Gądów	zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściągnięcie

Wykonawca: PHU HUSE SEBASTIAN HULBÓJ z Bielska-Białej. Zakup częściowo finansowany z Funduszu Sołeckiego.